

АКТ
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021, заключенного с АО «Камчатэнергосервис»

п. Сокоц
Камчатский край

15 февраля 2023 года

Муниципальное образование – Начикинское сельское поселение, от имени которого выступает Администрация Начикинского сельского поселения, в лице Главы Начикинского сельского поселения Пищальченко Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Камчатэнергосервис», в лице Генерального директора Тихоновича Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021 (далее - Соглашение), заключили настоящий акт о результатах контроля за исполнением Концессионного Соглашения.

Проверяемый период: с 01.01.2022 по 31.12.2022.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий, предусмотренных Соглашением, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по созданию, реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021», Концессионером должны быть исполнены следующие обязательства:

№ пункта	Наименование мероприятия	Плановая сумма, тыс. руб.	Фактическая сумма, тыс. руб.	Отклонение от плана, тыс. руб.
1.	Создание системы диспетчеризации (котельная п. Сокоц)	2 000,000	0	-2 000,00
2.	Создание системы диспетчеризации (котельная п. Дальний)	2 000,000	0	-2 000,00
3.	Реконструкция системы газоочистки (котельная п. Сокоц)	3 070,310	98,756	-2 971,554
Итого за 2022 год		7 070,310	98,756	-6 971,554

По результатам проверки перечня мероприятий, проводимых в соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по созданию, реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021» в 2022 году перечисленные обязательства **выполнены не в полном объеме**.

При этом отклонение от плановых показателей 2022 года составило – 6 971,554 тыс. руб. (98,60 %).

Концедент

Глава Начикинского сельского поселения



В.М. Пищальченко

Концессионер

Генеральный директор
АО «Камчатэнергосервис»



В.В. Тихонович