

АКТ
о результатах контроля за исполнением Концессионного соглашения в отношении объектов
теплоснабжения от 31.08.2021, заключенного с
АО «Камчатэнергосервис»

п. Сокоч
Камчатский край

15 февраля 2024 года

Муниципальное образование – Начикинское сельское поселение, от имени которого выступает Администрация Начикинского сельского поселения, в лице Главы Начикинского сельского поселения Пищальченко Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Акционерное общество «Камчатэнергосервис», в лице Генерального директора Тихоновича Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, именуемые также «Стороны», в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021 (далее - Соглашение), заключили настоящий акт о результатах контроля за исполнением Концессионного Соглашения.

Проверяемый период: с 01.01.2023 по 31.12.2023.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий, предусмотренных Соглашением, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объектов Соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением, использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

В соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по созданию, реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021», Концессионером должны быть исполнены следующие обязательства:

№ пункта	Наименование мероприятия	Плановая сумма, тыс. руб.	Фактическая сумма, тыс. руб.	Отклонение от плана, тыс. руб.
1.	Создание системы диспетчеризации (котельная п. Сокоч)	2 918,004	967,268	-1 950,737
2.	Создание системы диспетчеризации (котельная п. Дальний)	2 918,004	816,066	-2 101,939
3.	Реконструкция системы газоочистки (котельная п. Сокоч)	3487,201	3487,201	0
4.	Замена котлоагрегата №6 на котел марки КВр-1,74 (котельная п. Сокоч)	1 247,100	1 381,226	+134,126
Итого за 2023 год		10 570,310	6 651,760	-3 918,550

По результатам проверки перечня мероприятий, проводимых в соответствии с приложением 4 Соглашения «Перечень реконструируемых и (или) модернизируемых объектов, перечень мероприятий по созданию, реконструкции объекта, задание, плановое значение показателей деятельности Концессионера к Концессионному соглашению в отношении объектов теплоснабжения от 31.08.2021» в 2023 году перечисленные обязательства **выполнены в полном объеме**.

При этом отклонение от плановых показателей 2023 года составило – 3 918,550 тыс. руб. (37,07 %).

Концедент
Глава Начикинского сельского поселения

Концессионер
Генеральный директор
АО «Камчатэнергосервис»



В.М. Пищальченко



В.В. Тихонович