

Общество с ограниченной ответственностью «Морской Стандарт-Бункер»

ИНН 4101079325, КПП 410101001, ОГРН 1024101029270, адрес 683031, край Камчатский,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова, дом 9/6, пом. 1, р/с 40702810736170000487
в Северо-Восточный банк Сбербанка России БИК 044442607, к/с 30101810300000000607

Исх. № 22/ от «16» апреля 2018 г.

Министру транспорта и
дорожного строительства
Камчатского края
В.В. Каюмову

В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 321-П «Об установлении порядка предоставления инвестором, получившим государственную поддержку в форме финансовых мер на реализацию особо значимого инвестиционного проекта Камчатского края, отчета о ходе его реализации» (далее – Постановление), постановлениями Правительства Камчатского края от 02.06.2014 № 245-П и от 09.03.2016 № 62-П, вносящими изменения в Постановление, направляем отчет о ходе реализации особо значимого инвестиционного проекта «Строительство и ввод в эксплуатацию комплекса по хранению и складированию нефтепродуктов емкостью 18 000 тонн на базе существующего причального сооружения в г. Петропавловск-Камчатский» за 2017 год.

Также прилагаем к отчету бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах ООО «МС-Бункер» за 2017 год.

Приложение:

1. Отчет о ходе реализации ОЗИП МС-Бункер за 2017 год в 1 экз.;
2. Баланс МС-Бункер и отчет о финансовых результатах за 2017 год в 1 экз.

Генеральный директор



Д.С. Кустов

Исп. Пахомов Алексей Андреевич
+7 (914) 020 8303
pahomov@mortrast.ru

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОГО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМАЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД

Показатели бизнес-плана	Отчетный период					Нарабатываемый итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта)	
	План	Факт	Отклонение		причины	План	Факт
			тыс. руб.	%			
1. Основные							
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.)	126 000,00	203 095,17	77 095,17	61%	Основание средств, которые были не освоены в прошлые периоды в следствие внесения изменений в проект	315 000,00	311 411,30
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	126 000,00	203 095,17	77 095,17	61%	-	315 000,00	311 411,30
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.)	6 810,98	6 070,73	-740,26	-11%	возмещение НДС	3 666,10	3 470,35
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	-	1 719,93	-	-	-	-	2 249,34
1.3. Объем государственной поддержки, предоставляемой в соответствии с договором о финансово-правовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	10 143,00	5 122,08	-5 020,92	-50%	подписание кредитного договора состоялось на 135 дней позже запланированного (13.10.2016)	11 025,00	5 139,20
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П	10 143,00	5 122,08	-5 020,92	-50%	-	11 025,00	5 139,20
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологического присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П	-	-	-	-	-	-	-
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электротехническим сетям и газоснабляющего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	0	1	100,00%	-	-	16	17
2. Дополнительно (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора							
<div>Хол реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментариев, в т.ч. указание причин отклонения от графика)</div> <div>- на время строительства создано 17 рабочих мест, - по состоянию на 01.07.2017 уплачено налогов в бюджеты всех уровней - 4229 тыс. рублей (объем описаний по внебюджетные фонды 1 587 тыс. рублей) Выполнено: (в октябре 2016 года) демонтаж существующих конструкций, перенос инженерных сетей, установка свай второго терминала, (в ноябре 2016 год) монтаж металлоконструкций здания КПП, вертикальная планировка строительной площадки, монтаж периметрового освещения и (в декабре 2016 год) нанесено ограждения с колючей проволокой, монтаж металлоконструкций автомобильной эстакады, подготовлены фундаменты под резервуары пятитонных емкостей (2 шт.), уменьшен котлан здания продукто-насосной станции, установлена бронебашня свая первого терминала, (в январе 2017 год) произведено испытание бур-набивной свая первого терминала, завершил монтаж металлоконструкций здания КПП, (в феврале 2017 год) выполнена поставка резервуаров (1 тыс. тонн), (в марте) произведена вертикальная планировка под перенос территории первого терминала, выполнено нанесение гидрофобного слоя на фундаменты второго терминала, проведена закладка и осыпка грунта котлована продукто-насосной станции, доставлены составные части емкости II-ого резервуарного парка. Выполнена корректировка проектной документации (перенос резервуарного парка № 1, проектирование ЗАО "Федеральстройнефть") и получение положительное заключение государственной экспертизы (ноябрь 2017 г.). Резервуарный парк № 2: РВС-1000 (Р6), РВС-5000 (Р7) смонтированы на 100%, готовы к гидравлическим испытаниям. РВС-5000 (Р4) смонтированы на 95%, выполнено бетонирование ограждающей стены на 60%. Резервуарный парк № 1: РВС-1000 (Р1), РВС-3000 (Р2), Р3) смонтированы на 95%, выполнена бетонирование ограждающей стены на 20%. Автомобильная эстакада: выполнен фундамент и установлен металлокаркас. Продуктоуказывающая выполнен фундамент, установлен металлокаркас. Канализационные емкости смонтированы на 100%. Операторная: выполнен фундамент. Материальный склад: выполнен фундамент, установлен металлокаркас. Прокладывается на 10.04.2018. Согласование и заключение договора с ЗАО "Роснефтегазтранс" на переработку проектно-сметной и рабочей документации (новые технологические решения). Вводятся работы по изготовлению металлоконструкций здания "Операторной". Выбор поставщика на поставку свайных-панелей.</div>							

Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарий, в т.ч. указание причин отклонения от графика)

К моменту подачи заявки на привлечение статуса особо значимого проекта инвестором: - проектно-сметная документация, - проектная экспертиза, - инженерно-геологические изыскания, - разрешение на строительство; - заключен договор с ЗАО «Роснефтегазхолдинг» на изготовление резервуаров хранения нефтепродуктов (договор на сумму 81800 тыс. рублей, внесен аванс в размере 24000 тыс. рублей. Срок исполнения договора 2-ой квартал 2017 года). За время реализации проекта, - 13.10.2016 подписан договор кредитования с банком ЦАО «ВТБ».

- на время строительства создано 17 рабочих мест, - по состоянию на 01.07.2017 уплачено налогов в бюджеты всех уровней - 4229 тыс. рублей (объем отчислений во внебюджетные фонды 1587 тыс. рублей). Выполнено: (в октябре 2016 года) демонтаж существующих конструкций, перенос инженерных сетей, установка свай второго терминала, (в ноябре 2016 года) монтаж металлоконструкций здания КПП, вертикальная планировка строительной площадки, монтаж периметрового освещения и (в декабре 2016 года) внешнего ограждения с колючей проволокой, монтаж металлоконструкций автомобильной эстакады, подготовлены фундаменты под резервуары-питательные емкости (2 шт.), увенчаны котлована здания продукто-насосной станции, установлена бронебашня связи первого терминала, (в январе 2017 года) проведено испытание бур-набивной связи первого терминала, завершён монтаж металлоконструкций здания КПП, (в феврале 2017 года) выполнена поставка резервуаров (1 тыс. тонн) (в марте) произведена вертикальная планировка под перенос территории первого терминала, выполнено нанесение гидрофобного слоя на фундаменты второго терминала, проведена засыпка и осыпка грунта котлована продукто-насосной станции, доставлены составные части емкостей II-ого резервуарного парка. Выполнена корректировка проектной документации (перенос резервуарного парка № 1, проектировщик ЗАО «Резервудострой») и получено положительное заключение государственной экспертизы (ноябрь 2017 г.). Резервуарный парк № 2, РВС-1000 (Р6), РВС-5000 (Р5) смонтированы на 100%, готовы к гидравлическим испытаниям, РВС-5000 (Р4) смонтированы на 95%, выполнено бетонирование ограждающей стенки на 60%. Резервуарный парк № 1: РВС-1000 (Р1), РВС-3000 (Р2, Р3) смонтированы на 95%, выполнено бетонирование ограждающей стенки на 20%. Автомобильная эстакада: выполнен фундамент и установлен металлокаркас. Продуктонасосная: выполнен фундамент, установлен металлокаркас. Канализационные емкости смонтированы на 100%. Операторная: выполнен фундамент. Материальный склад: выполнен фундамент, установлен металлокаркас на 95%. Ограждение периметра: выполнено на 50%.

Проектируется на 10.04.2018. Согласование и заключение договора с ЗАО «Роснефтегазхолдинг» на переработку проектно-сметной и рабочей документации (новые технологические решения). Вдуться работы по изготовлению металлоконструкций здания «Операторной». Выбор поставщика на поставку сырьевых материалов.

Генеральный директор ООО "Марский Сиднейс Брикер"

Кустов Д. С.

