

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОВО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ "СТРОИТЕЛЬСТВО СВИНОКОМПЛЕКСА МОЩНОСТЬЮ ДО 36 000 ГОЛОВ В ГОД В П. ЛЕСНОЙ ЕЛИЗОВСКОГО РАЙОНА, КАМЧАТСКОГО КРАЯ"

3А 2018 ГОДА

Показатели бизнес-плана	Отчетный период						Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта)	
	План	Факт	Отклонение		причины	План	Факт	
			тыс. руб.	%				
1. Основные								
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.)	951 325,00	394 414,00	- 556 911,00	-59%	Причина отклонения - задержка в получении кредитных средств в 2016г.	1 164 641,00	1 037 705,00	
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	951 325,00	365 963,00	- 585 362,00	-62%		1 164 641,00	975 159,00	
1.2. Налоговые поступления в бюджет всех уровней (тыс. руб.)	10 073,50	- 85 601,21	- 95 674,71	-950%		- 114 218,50	- 118 287,39	
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	8 844,90	8 135,81	- 709,09	-8%		13 091,90	8 594,39	
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0%	Последствие - строительных работ в 2016г.	0,00	0,00	
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0%		0,00	0,00	
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном Правительством Камчатского края от 16.07.2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 №301-П	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газораспределительного оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 319,00	56 514,00	
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел)	1,00	0,00	0,00	0,00	Последствие - срыв строительных работ в 2016г.	22,00	0,00	
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * указывается на усмотрение Инвестора								
2.1. Количество голов на убой, голов	-	-	-	-	-	-	-	
2.3. Объем продаж поросят на откорм, голов	-	-	-	-	-	-	-	
2.2. Объем продаж охлажденного мяса, тонн	-	-	-	-	-	-	-	
2.4. Объем продаж подкормочного поголовья, голов	-	-	-	-	-	-	-	
2.5. Средняя цена охлажденного мяса, руб./кг	-	-	-	-	-	-	-	
2.6. Средняя цена комбикорма, руб./кг	-	-	-	-	-	-	-	
<div>Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретенного или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)</div>								
<div>Правустанавливающие документы на земельный участок оформлены. Получено положительное заключение экспертизы ПСД. Получено разрешение на строительство. Заключен договор генподря. договора на поставку оборудования и техники. Заключен кредитный договор. В настоящее время ведутся отрывочные работы. Оплата часть авансовых платежей по договорам поставки технологического оборудования. Окончательный ввод в эксплуатацию всех объектов свиноводческого комплекса перенесен на III квартал 2019г. (по бизнес-плану III квартал 2017г.).</div> <div>ПРОБЛЕМЫ: приостановка банковского финансирования с 16 марта 2017г., заглупление в проведении погребного кредитного комитета.</div>								

Генеральный директор ООО "Агротек"

В.И. Руханин

