

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАЛИЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД *

Показатели бизнес-плана	Отчетный период					Наработанный итогом (с даты начала реализации инвестиционного проекта)		Ход реализации по сравнению с утвержденным бюджетом, составленным, приобретенного или использованного для реализации инвестиционного проекта, комментарии в т.ч. указание причин отклонения от графика)
	План	Факт	Отклонение			План	Факт	
			тыс. руб.	%	причины			
1. Основные								
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.)	45 700,00	135 723,18	90 023,18	200%	-	324 300,00	434 594,80	<p>К концу периода заявки на присвоение статуса особо значимого проекта внесены, - проектно-технические документы - инженерно-технические решения, - разрешение на строительство, - заключен договор с ЗАО «Роснефтегазхолдинг» на изготовление резервуаров хранения нефтехимикатов (договор на сумму 81800 тыс. рублей). За время реализации проекта</p> <p>- в целях реализации проекта заключены соглашения с банком ПАО «Сбербанк России» на сумму 115 млн. руб. и 85 млн. руб. на время строительства создано 17 рабочих мест.</p> <p>2016 г. выполнены: - устройство фундаментов резервуаров РП № 2 - на 50%, - монтаж ограждающих параметров, - устройство фундамента и монтаж ПП-101, - устройство фундамента и монтаж металлоконструкций КПП, - устройство фундамента и монтаж металлоконструкций автоматической эстакады, 2017 г. выполнены: - гидрофобный слой фундаментов резервуаров РП № 2 и смонтированы металлоконструкции резервуаров на 100%, - выполнены термозащитные проектной документацией (перенос резервуарного парка № 1, проектирование: ЗАО «Технопроектинвест») и в ноябре 2017 года возведены подводящие газопроводы и монтаж подземных емкостей, - бетонирование защитных стенок парков РП № 1 на 100%, РП № 2 на 50%, - РП № 1, установка устройств фундамента резервуаров и гидрофобный слой, конструкция резервуаров смонтированы на 100%, - выполнено 60% забор грунта для Промышленной площадки - выполнены устройство фундамента, смонтированы металлоконструкции, выполнен монтаж.</p> <p>Операторами и монтажный склад устройство фундамента, - выполнен наружный колодезь, - на 50% выполнены канализационная канализация и промышленная, - выполнены земляные сооружения на территории эстакады 2018 г. выполнены: - бетонирование дорожного покрытия на 50%, - заливка стен РП № 1 и РП № 2, - на 90%, - покрытие эстакады РП № 2, - на 100%, - прокладка газопроводов и монтаж и работы на автодорожной эстакаде резервуаров РП № 1 и РП № 2 на 100%, - выполнены теплоизоляция резервуаров РП № 1 на 50%, - Операторами и монтажный склад - смонтированы металлоконструкции, поставлены сдвижные панели 50% от объема, - частично выполнены поставки труб для технологического трубопровода, - смонтированы 70% оборудования резервуаров РП № 1 и РП № 2, - заключен договор с ЗАО «Роснефтегазхолдинг» на переработку проектно-технической и рабочей документации (в результате принятого решения о применении новых технологических решений) 2019 г. выполнены: - корректировка проектной документации, - проектирование: ЗАО «Роснефтегазхолдинг» (новые технологические решения), - ведение добычи технологического оборудования, - в интересах проекта и в ноябре 2018 заключен договор между АО «КРД» и ПАО «Камчатскэнерго» о технологическом присоединении к сети ВКЛ ПУБ с установкой мощностью энергоприменяемых устройств (5 МВт). Плановый срок присоединения - 22.11.2020 года</p> <p>- производится поставка материалов для монтажа технологического трубопровода, - выполнено технологическое присоединение трубопровода к централизованной системе водоснабжения.</p>
и т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	40 252,00	117 228,44	76 976,44	191%	-	278 700,00	357 145,81	
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.)	23 506,94	48 944,99	25 438,05	108%	В план заложено возмездие НДС по инвестиционной деятельности, фактически начисленный НДС от операционной деятельности превышает возмездие НДС по инвестиционной деятельности	27 924,71	41 530,42	
и т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	5 820,41	10 403,99	5 583,57	87%	Увеличение за счет: 1. взносов на внебюджетные фонды. Увеличение численности и ФОТ в связи с увеличением объема оказания услуг водного транспорта, 2. налога на имущество, в связи с приобретением ОС для осуществления деятельности по оказанию услуг водного транспорта	2 619,76	12 967,31	
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с аннотацией о функциональной поддержке, заключенной между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	4 650,85	10 519,67	5 868,82	126%	Подписание кредитного договора основано на 135 дней после заключения (13.10.2016)	6 037,99	15 658,87	
1.3.1 и т.ч. Объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.2 и т.ч. Объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на услуги процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П	4 650,85	10 519,67	5 868,82	126%	-	6 037,99	15 658,87	
1.3.3 и т.ч. Объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) модернизацию объектов инфраструктуры, а также на возмещение технологического присоединения к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П	-	-	-	-	-	-	-	
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и (или) энергоустановкам оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с металломой эстакады инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	-	-	-	-	-	-	-	
1.5. Обоснование трудовых ресурсов, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	0	0	0	-	Перенос плана по вводу в эксплуатацию на 2020 год	12	50	
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * указывается на усмотрение Инвестора								
поступления во внебюджетные фонды (тыс. руб.)	16 183,09	31 067,67	16 824,58	104%		26 592,79	41 418,24	

* Показатели корректировки на основании запроса №38 от 05.06.13 и соответствующего дополнения к нему согласно №41 от 21.02.14

Генеральный директор ООО "Морской Стандарт - Бункер"

Kyston J. C.