

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД ООО "Свинокомплекс "Камчатский"

Показатели бизнес-плана	Отчетный период 2018 год						Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта) 2015, 2016, 2017, 2018 года		Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарий, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
	План	Факт	Отклонение			План	Факт		
			тыс. руб.	%	причины				
1. Основные									
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.)	0,00	44 765,00	-44 765,00	0,00%		684 284,00	833 016,35	Для выхода цеха на полную производственную мощность, требуется обеспечение площадки инвестиционного проекта электростанцией в заявленном количестве (реконструкция ПС 110/10 Кв. «Новая» ПАО «Камчатскэнерго»). Окончание работ до Договора 2021 года, но Камчатскэнерго обещает закончить работы в августе 2019 года. Общий объем инвестиций нарастающим итогом с начала реализации проекта превышает плановые значения.	
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00%		616 921,00	793 659,00		
1.2. Налоговые поступления в бюджет всех уровней (тыс. руб.)	28 682,00	18 044,80	10 637,20	62,91%	Ввиду убытка отпуску уплаты налога прибыль, увеличен объем НДС ввиду увелич. раб. мест	53 317,00	40 091,00		
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	24 447,00	18 044,80	6 402,20	73,81%		42 104,00	26 467,00		
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	11 818,00	10 920,20	898,00	92,40%		47 913,00	42 100,50		
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов. (тыс. руб.)	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00		
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П	11 818,00	10 920,20	898,00	92,40%	Смещение сроков получения кредита.	27 913,00	22 100,50		
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на сырьевую продукцию инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П	0,00	0,00	-	-		20 000,00	20 000,00		
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газопользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, публикуемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	0,00	0,00	-	-		-	-		
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	0,00	9,00	-	-		86,00	108,00		
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * закладывается на усмотрение Инвестора		42 661,60	-42 661,60			0	107386,00		

В отчете за 2017г. были указаны не корректные данные, в связи с техническими ошибками, возникшими из-за ввода новой компьютерной программы "1С Управление сельскохозяйственным предприятием". Данные отчета за 2018г. считать верным

Генеральный директор ООО "Свинокомплекс "Камчатский" Антонов Г.В.

