

**ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ЗА 2018 ГОД
«РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ»**

В млн. руб.

Показатели бизнес-плана	Отчетный период					Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта)		Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
	План	Факт	Отклонение			План	Факт	
			млн. руб.	%	причины			
1. Основные								
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего	140,04	140,54	Не значительно			248,04	248,34	Реализация проекта осуществляется в соответствии с план-графиком. В настоящее время проведены проектно-изыскательские работы на
в т.ч. Объем капитальных вложений	140,04	140,54				248,04	248,34	
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней	Налоговые поступления в бюджеты всех уровней от реализации инвестиционного проекта планируются после ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства (конец 2020г.)							выделенных земельных участках. Внедрена практика в Камчатском крае по федеральному закону об искусственных земельных участках.
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края								
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором	6,4	4,009	2,4	37,5	с момента получения статуса	6,4	4,009	Частично осуществлен закуп необходимых материалов для строительства рыбоперерабатывающего завода. Произведена очистка и подготовка территории.
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 320-П	6,4	4,009	2,4	37,5	с момента получения статуса	6,4	4,009	

1.3.3. в т.ч. объем субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 301-П	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (млн. руб.)	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	0	0	0	0	0	0	0
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора							

Генеральный директор ООО «Город 415»



В.М. Павленко