



Согласовано:

Руководитель проекта:


(подпись) Нешаев И.И. «Заряка» КК
(должность) Питиримов С.И.
(ФИО)

УТВЕРЖДАЮ

Куратор проекта:


(подпись) Зам. ген. дир. «Заряка» КК
(должность) Питиримов С.И.
(ФИО)

ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА

Чистая вода (Камчатский край)

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Жилье и городская среда			
Наименование федерального проекта	Чистая вода			
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Камчатский край)	Срок реализации проекта	01.01.2021	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Миронов Сергей Анатольевич	Заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	Питиримов Александр Александрович	Министр жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	Агарков Александр Владимирович	Заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края – начальник отдела энергоресурсосбережения и технической политики		
Связь с государственными программами Камчатского края	Государственная программа	Государственная программа Камчатского края		
	1 Подпрограмма (направление)	"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами"		
		Подпрограмма "Чистая вода в Камчатском крае"		

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Признак (да/нет)	Информация		
				Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025*	2030*				
ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																
1.	Доля населения Камчатского края, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	98,50	28.02.2020	98,9000	99,3000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»
2.	Доля городского населения Камчатского края, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	НП	Процент	98,50	28.02.2020	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	-	-	Нет	ГИИС «Электронный бюджет»

* справочно

3. Помесичный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2021 года
				на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																
1.	Доля населения Камчатского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	-	-	-	98,8	-	-	98,8	-	-	98,8	-	-	99,3000
2.	Доля городского населения Камчатского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	ФП	Процент	-	-	-	99,9	-	-	99,9	-	-	99,9	-	-	100,0000

6. Помесячный план исполнения бюджета регионального проекта в 2021 году

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	План исполнения нарастающих итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2021года (тыс. рублей)
		на 01.01	на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12	
ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий														
водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса														
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	-	-	-	8 000,0	8 400,0	11 400,0	14 400,0	17 400,0	20 400,0	45 800,0	45 739,38	111 939,38	
	ИТОГО	-	-	-	8 000,0	8 400,0	11 400,0	14 400,0	17 400,0	20 400,0	45 800,0	45 739,38	111 939,38	

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального
проекта
«Чистая вода»

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие			
ОЗР: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	01.01.2021	31.12.2024	-	1.1.1	Питиримов А.А.	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. К 2024 году введено в эксплуатацию 3 объекта питьевого водоснабжения.	ГИИС «Электронный бюджет» (далее – ЭБ)
	КТ: Реконструкция водопроводных очистных сооружений водовода от водозабора до пгт. Палана и внутриплощадочных сетей территории совхоза пгт. Палана Тигильского района Камчатского края	01.01.2021	31.12.2021	-	1.1.1	Питиримов А.А.	Акт ввода в эксплуатацию	ЭБ
1.1.1.	Мероприятие: Доведение заказчика	01.04.2021	25.12.2021	1.1	1.1.2	Агарков А.В.	Уведомление	ЭБ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	Предшественники	последователи			
1.1.2	финансирования на строительство объекта <i>Мероприятие:</i> Заключение муниципальных контрактов (договоров подряда) в рамках обязательств соответствии с соглашением с МО	01.03.2021	01.05.2021	1.1.1	1.1.3	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.3	<i>Мероприятие:</i> Заключение договора строительного контроля	01.05.2021	01.06.2021	1.1.2	1.1.4	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.4	<i>Мероприятие:</i> закупка и доставка оборудования по контрактам мероприятия 1.1.2	01.04.2021	01.08.2021	1.1.2	1.1.5	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.5	<i>Мероприятие:</i> Осуществление строительно-монтажных работ	01.08.2021	31.12.2021	1.1.4	1.1.6	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.6	<i>Мероприятие:</i> Техническая готовность объекта 10%	01.08.2021	01.09.2021	1.1.5	1.1.7	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.7	<i>Мероприятие:</i> Техническая готовность объекта 11%	01.08.2021	01.11.2021	1.1.6	1.1.8	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.8	<i>Мероприятие:</i> Техническая готовность объекта 20%	30.11.2021	25.12.2021	1.1.3	1.1.5	Питиримов А.А.	Отчет о ходе реконструкции объекта	ЭБ
1.1.9	<i>Мероприятие:</i> Техническая готовность объекта 28%	15.12.2021	31.12.2021	1.1.5	-	Питиримов А.А.	Акт ввода в эксплуатацию	ЭБ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального
проекта
«Чистая вода»

Распределение результатов регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год						
		Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоополготовки, предусмотренных региональными программами										
СП село Лесная Тигильский район	шт.			-	-	1	-	-	-	-
Ключевское СП Усть-Камчатский район	шт.			-	-	-	1	-	-	-
ГО п. Палана	шт.			-	-	1	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального
проекта
«Чистая вода»

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта по муниципальным образованиям

Наименование муниципального образования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего, (тыс. рублей)
	2021	2022	2023	2024	
СП село Лесная Тигильский район	-	-	-	-	0
Ключевское СП Усть-Камчатский район	-	-	-	-	0
ГО п. Палана	55 624,27	-	-	-	55 624,27
	55 624,27	-	-	-	55 624,27