

## Отчет об исполнении инвестиционной программы

АО "Камчатэнергосервис"

(наименование регулируемой организации)

в сфере теплоснабжения на территории Вилочинского городского округа за 2020 год.

| № п/п   | Наименование мероприятий   | Описание и место расположения объекта         | Год начала реализации мероприятия |      | Год окончания реализации мероприятия |      | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |           | Примечание   |
|---|--|---|-----------------------------------|------|--------------------------------------|------|--|-----------|--|
|   |  |   | план                              | факт | план                                 | факт | план                                     | факт      |  |
| 1   | 2  | 3   | 4                                 | 5    | 6                                    | 7    | 8  | 9         | 10   |
| <b>Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:</b>   |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей   |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей   |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей в целях подключения потребителей                            |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| Всего по группе 1.  |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| <b>Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей</b>          |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| Всего по группе 2.  |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| <b>Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников</b>                        |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей   |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей   |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 3.2.4.  | Замена котлоагрегата ДК 25/14 №1 (комплексе)                                   | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2019                              | 2019 | 2020                                 | 2020 | 6500,000                                 | 6510,350  | По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров |
| 3.2.11.   | Капитальный ремонт котлоагрегата №4 ДКВР 10/13                                 | г. Вилочинск, Котельная "Приморский"          | 2020                              | 2020 | 2020                                 | 2020 | 7000,000                                 | 6759,932  | По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров |
| 3.2.12.   | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | г. Вилочинск, Котельная "Приморский"          | 2020                              | 2020 | 2020                                 | 2020 | 1500,00                                  | 795,446   | По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров |
| 3.2.13.   | Монтаж инженерно-технических средств охраны опасного производственного объекта | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий | 2020                              | 2020 | 2020                                 | 2020 | 1500,00                                  | 728,938   | По результатам проведенных закупочных процедур и заключенных договоров |
| 3.2.14.   | Модернизация системы диспетчеризации ЦАТП №1, 2, 3 жилого района Рыбачий       | г. Вилочинск, Котельная "Приморский"          | 2020                              | 2020 | 2020                                 | 2020 | 2500,00                                  | 0,000     | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком                       |
| 3.2.15.   | Реконструкция системы пожаротушения на БР-1                                    | г. Вилочинск, Котельная "Приморский"          | 2020                              | 2020 | 2020                                 | 2020 | 4389,83                                  | 0,000     | Неисполнение договорных обязательств подрядчиком                       |
| Всего по группе 3.  |  |   |                                   |      |                                      |      | 23389,831                                | 14794,666 |  |
| <b>Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов</b> |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| Всего по группе 4.  |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| <b>Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения</b>  |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей   |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей  |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| Всего по группе 5.  |  |   |                                   |      |                                      |      |  |           |  |
| <b>ИТОГО по программе</b>   |  |   |                                   |      |                                      |      | 23389,831                                | 14794,666 |  |

Генеральный директор  
М.П.(В.В. Тихонович)  
(ф.и.о.)

Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО "Камчатэнергосервис" за 2020 год.  
(наименование регулируемой организации)

| № п/п | Наименование объекта                                      | Показатели надежности   |      |   |      | Показатели энергетической эффективности   |       |   |      |  |       |
|-------|---|---|------|---|------|---|-------|---|------|--|-------|
|       |   | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |      | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной |      | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |       | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |      | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |       |
|       |   | план  | факт | план  | факт | план  | факт  | план  | факт | план   | факт  |
| 1     | 2   | 3   | 4    | 5   | 6    | 7   | 8     | 9   | 10   | 11   | 12    |
| 1     | Котельная "Центральная" жилого района Приморский          | 0,49  | 0,49 | 0   | 0    | 0,178   | 0,178 | 68,9  | 68,9 | 25556  | 25556 |
| 2     | Котельная "Центральная" жилого района Рыбачий, ЦТП №1,2,3 | 0,35  | 0,35 | 0   | 0    | 0,178   | 0,178 | 47,7  | 47,7 |  |       |
| 3     | Котельная "Автономная" (Владивостокская, 4А)              | 0   | 0    | 0   | 0    | 0,178   | 0,178 | 1,8   | 1,8  |  |       |

Генеральный директор (В.В. Тихонович)  
(Ф.И.О.)

М.П.



И.о. начальника ПТС  
(должность)

(В.А. Кондратов)  
(Ф.И.О.)

8(4152)30-63-61  
(контакт. тел.)  
oakes@yandex.ru  
(E-mail)