

Аналитическая записка
о ходе реализации региональных проектов на территории
Камчатского края по состоянию на 01.07.2022 год и предложениях по
повышению эффективности их реализации

В 2022 году исполнительными органами государственной власти Камчатского края осуществляется реализация региональной составляющей 45 федеральных проектов.

Участие Камчатского края в реализации федеральных проектов оказывает влияние на достижение общественно значимых результатов, предусмотренных 12 Национальными проектами.

1. Информация о финансовом обеспечении и исполнении региональных проектов

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов, предусмотренный на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 год составил 12 889,88 млн. рублей, в рамках которого запланировано финансирование:

- за счет бюджетных средств в сумме 11 892,33 млн. рублей;
- за счет средств внебюджетных фондов в сумме 997,55 млн. рублей.

Основными источниками бюджетных ассигнований являются:

- средства федерального бюджета – 7 985, 77 млн. рублей;
- средства краевого бюджета – 3 551,24 млн. рублей;
- средства внебюджетных фондов – 997,55 млн. рублей;
- средства местных бюджетов – 355,33 млн. рублей;

Остаются не законтрактованными ассигнования в сумме 1 192,33 млн рублей, что составляет 11,47% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (10 151,80 млн рублей), в том числе:

- не законтрактованные средства **федерального бюджета** – 540,27 млн. рублей, что составляет 8,92% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (6 055,14 млн рублей);

- не законтрактованные средства **краевого бюджета** – 128,32 млн. рублей, что составляет 4,68% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (2 743,79 млн рублей);

- не законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 508,33 млн. рублей, что составляет 50,96% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (997,55 млн рублей).

Остаются не освоенными ассигнования в сумме 6 704,39 млн рублей, что составляет 52,01% от общей суммы ассигнований (12 889,88 млн рублей), в том числе

- не освоенные средства **федерального бюджета** – 4 748,13 млн. рублей, что составляет 59,46% от ассигнований федерального бюджета (7 985,77 млн рублей);

- не освоенные средства **краевого бюджета** – 1 132,75 млн. рублей, что составляет 31,90% от ассигнований краевого бюджета (3 551,24 млн рублей);

- не освоенные средства **внебюджетных фондов** – 638,66 млн. рублей, что составляет 64,02% от ассигнований внебюджетных фондов (997,55 млн рублей);

- не освоенные средства **местных бюджетов** – 184,85 млн. рублей, что составляет 52,02% от ассигнований местных бюджетов (355,33 млн рублей).

По итогам реализации в отчетном периоде региональных проектов, направленных на достижение федеральных проектов, выявлены риски, связанные с несвоевременным заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, договоров, направленных на проведение работ, осуществление услуг и приобретение товаров в ходе реализации некоторых результатов отдельных региональных проектов, низкой динамикой кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов по следующим главным распорядителям бюджетных средств:

- Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 15,48 млн рублей, что составляет 19,97% от утвержденных ассигнований (77,50 млн рублей);

- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 1 212,67 млн рублей, что составляет 28,83% от утвержденных ассигнований (4 205,77 млн рублей);

- Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края, отмечается низкий процент контрактации и кассового исполнения. На 01.10.2022 законтрактовано (заключено соглашений) 74,68%, освоено 1 551,30 млн рублей, что составляет 43,47% от утвержденных ассигнований (3 568,49 млн рублей);

- Министерство культуры Камчатского края, отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 58,11 млн рублей, что составляет 44,07% от утвержденных ассигнований (131,85 млн рублей);

- Министерство здравоохранения Камчатского края, отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 559,71 млн рублей, что составляет 55,12% от утвержденных ассигнований (968,27 млн рублей);

- Министерство спорта Камчатского края, отмечается низкий процент контрактации и кассового исполнения. На 01.10.2022 законтрактовано 60,38%, освоено 291,99 млн рублей, что составляет 55,84% от утвержденных ассигнований (522,95 млн рублей).

Остаются не законтрактованными ассигнования в сумме 1 176,93 млн рублей, что составляет 12,01% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (9 796,48 млн рублей), в том числе:

- не законтрактованные средства **федерального бюджета** – 540,27 млн. рублей, что составляет 8,92% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (6 055,14 млн рублей);

- не законтрактованные средства **краевого бюджета** – 128,32 млн. рублей, что составляет 4,68% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (2 743,79 млн рублей);

- не законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 508,33 млн. рублей, что составляет 50,96% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (997,55 млн рублей).

Остаются не освоенными ассигнования в сумме 6 519,54 млн рублей, что составляет 52,01% от общей суммы ассигнований (12 534,55 млн рублей), в том числе

- не освоенные средства **федерального бюджета** – 4 748,13 млн. рублей, что составляет 59,46% от ассигнований федерального бюджета (7 985,77 млн рублей);

- не освоенные средства **краевого бюджета** – 1 132,75 млн. рублей, что составляет 31,90% от ассигнований краевого бюджета (3 551,24 млн рублей);

- не освоенные средства **внебюджетных фондов** – 638,66 млн. рублей, что составляет 64,02% от ассигнований внебюджетных фондов (997,55 млн рублей).

Муниципальные образования участвуют в реализации мероприятий национальных проектов «Безопасные качественные дороги», «Демография», «Жилье и городская среда», «Культура», «Образование», «Экология».

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов, реализуемых муниципальными образованиями, предусмотренный на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 год составил 3 050,18 млн. рублей, в рамках которого запланировано финансирование:

- за счет бюджетных средств в сумме 2 052,63 млн. рублей;

- за счет средств внебюджетных фондов в сумме 997,55 млн. рублей.

Основными источниками бюджетных ассигнований являются:

- средства федерального бюджета – 930,23 млн. рублей;

- средства краевого бюджета – 767,08 млн. рублей;

- средства внебюджетных фондов – 997,55 млн. рублей

- средства местных бюджетов – 355,33 млн. рублей;

Остаются не законтрактованными ассигнования в сумме 769,97 млн рублей, что составляет 25,25% от общей суммы ассигнований, подлежащих контрактации (3 049,93 млн рублей), в том числе:

- не законтрактованные средства **федерального бюджета** – 208,27 млн. рублей, что составляет 22,39% от ассигнований федерального бюджета, подлежащих контрактации (930,03 млн рублей);

- не законтрактованные средства **краевого бюджета** – 37,97 млн. рублей, что составляет 4,95% от ассигнований краевого бюджета, подлежащих контрактации (767,03 млн рублей);

- не законтрактованные средства **внебюджетных фондов** – 508,33 млн. рублей, что составляет 50,96% от ассигнований внебюджетных фондов, подлежащих контрактации (997,55 млн рублей);

- не законтрактованные средства **местных бюджетов** – 15,40 млн. рублей, что составляет 4,33% от ассигнований местных бюджетов, подлежащих контрактации (355,33 млн рублей).

Остаются не освоенными ассигнования в сумме 1 512,69 млн рублей, что составляет 49,59% от общей суммы ассигнований (3 050,18 млн рублей), в том числе

- не освоенные средства **федерального бюджета** – 417,17 млн. рублей, что составляет 44,85% от ассигнований федерального бюджета (930,23 млн рублей);

- не освоённые средства **краевого бюджета** – 272,01 млн. рублей, что составляет 35,46% от ассигнований краевого бюджета (767,08 млн рублей);
- не освоённые средства **внебюджетных фондов** – 638,66 млн. рублей, что составляет 64,02% от ассигнований внебюджетных фондов (997,55 млн рублей);
- не освоённые средства **местных бюджетов** – 184,85 млн. рублей, что составляет 52,02% от ассигнований местных бюджетов (355,33 млн рублей).

В реализации мероприятий региональных проектов участвуют муниципальные образования Алеутского муниципального округа, Быстринского муниципального района, Вилючинский городской округ, городской округ "посёлок Палана", Елизовского муниципального района, Карагинского муниципального района, Мильковского муниципального района, Олюторского муниципального района, Пенжинского муниципального района, Петропавловск-Камчатский городской округ, Тигильского муниципального района, Усть-Большерецкого муниципального района, Усть-Камчатского муниципального района.

Руководствуясь методикой проведения мониторинга и оценки уровня достижения национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года (далее – национальные цели развития), утвержденных Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474, на территории Камчатского края, утвержденной на заседании Совета по стратегической деятельности и национальным проектам Камчатского края, Управлением по национальным проектам и стратегической деятельности Администрации Губернатора Камчатского края проведена оценка уровня достижения 5 национальных целей за 3 квартал 2022 года, путем:

- проведения мониторинга и анализа реализации региональных проектов в отчетном квартале;
- проведения анализа аналитической информации об уровне достижения показателей государственных программ Камчатского края в отчетном квартале;
- проведения анализа значений показателей эффективности Указа Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (далее – 68 Указ).

По результатам определения уровня достижения национальных проектов на территории Камчатского края в соответствии с Методическими рекомендациями по определению уровня достижения национальных проектов (программ) и федеральных проектов, направленными письмом Аппарата Правительства Российской Федерации от 16.02.2022 № П6-10797, уровень достижения национальных проектов на территории Камчатского края по состоянию на 01.07.2022 составляет 87,34%:

%

Параметры данных	Средний уровень достижения	A	D	E	F	G	I	L	N	P	R	T
Российская* Федерация	66,22	69,12	61,29	76,11	54,73	45,35	88,55	77,18	53,25	67,87	68,80	66,17
ДФО*	63,06	68,72	63,40	77,55	50,08	34,11	86,46	78,08	52,08	67,80	73,63	41,79
Камчатский край	87,34	95,14	100,0	88,33	73,88	91,00	81,02	78,61	90,75	84,23	77,78	100,0

* письмо Аппарата Правительства Российской Федерации от 16.06.2022 № П6-49052

Примечание:

A – Национальный проект «Культура»;

D – Национальный проект «Цифровая экономика»;

E – Национальный проект «Образование»;

F – Национальный проект «Жилье и городская среда»;

G – Национальный проект «Экология»;

I – Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»;

L – Национальный проект «Производительность труда»;

N - Национальный проект «Здравоохранение»;

P - Национальный проект «Демография»;

R - Национальный проект «Безопасные и качественные дороги»;

T – Национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Низкий уровень достижения по сравнению со средними значениями по Российской Федерации и Дальневосточному федеральному округу зафиксирован по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» - 81,02%.

Уровень достижения региональных проектов за 2 квартал 2022 года составил 86,21% в среднем по Камчатскому краю.

Уровень достижения региональных проектов со значением ниже среднего, сложившегося по Камчатскому краю, зафиксирован по следующим региональным проектам:

1. Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» - 79,74%;
2. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» - 85,00%;
3. Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» - 79,95%;
4. Региональный проект «Жилье» - 55,05%;
5. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» - 66,19%;
6. Региональный проект «Чистая вода» - 83,33%;
7. Региональный проект «Сохранение лесов» - 50,00%;
8. Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» – 84,98%;
9. Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 63,80%;
10. Региональный проект «Системные меры по повышению производительности труда» - 73,17%;

11. Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» - 61,67%;
12. Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» - 83,08%;
13. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» - 0% (не принимается к расчету в связи с отсутствием плановых значений показателей и результатов, включенных в соглашение);
14. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» - 75,73%;
15. Региональный проект «Содействие занятости» - 75,52%;
16. Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва» - 69,79%;
17. Региональный проект «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае» - 59,86%.

2. Информация о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 01.07.2022 год и предложения по повышению эффективности их реализации.

1. На достижение национальной цели развития Российской Федерации «**Сохранение населения, здоровье и благополучие людей**» влияет реализация региональных проектов и достижение показателей государственных программ Камчатского края следующих исполнительных органов Камчатского края:

- Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края;
- Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
- Министерство экономического развития Камчатского края;
- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
- Министерство здравоохранения Камчатского края;
- Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
- Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
- Министерство образования Камчатского края;
- Министерство спорта Камчатского края;
- Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края.

Оценка деятельности по достижению национальной цели развития осуществляется по уровню исполнения следующих показателей 68 Указа, информация об уровне достижения которых представлена в интерфейсе «Оценка эффективности высших должностных лиц в разрезе субъектов РФ», подсистемы

мониторинга национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»):

- численность населения субъекта Российской Федерации;
- ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
- уровень бедности;
- доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Уровень достижения национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» на территории Камчатского края за счет реализации исполнительными органами Камчатского края мероприятий и показателей государственных программ Камчатского края, а также реализации региональных проектов Камчатского края в 3 квартале 2022 года составил 100%.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ».

По итогам реализации в отчетном периоде региональных проектов, направленных на достижение федеральных проектов, включенных в национальный проект «Демография» и влияющих на достижение показателей национальной цели развития, выявлены риски, связанные с несвоевременным заключением и исполнением государственных и муниципальных контрактов, договоров, направленных на проведение работ, осуществление услуг и приобретение товаров в ходе реализации некоторых результатов отдельных региональных проектов, низкой динамикой кассового исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию региональных проектов, а также с наличием замечаний к срокам выполнения и качеству работ, выявленных в процессе проведения мониторинговых мероприятий на объектах, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, материально-техническое оснащение и благоустройство которых осуществляется в рамках реализации на территории Камчатского края национальных проектов России.

В процессе реализации регионального проекта «**Финансовая поддержка семей при рождении детей**»:

1. Плановое значение результата по предоставлению **финансовой поддержки семей при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, а также при рождении третьего ребенка и последующих детей путем предоставления краевого материнского (семейного) капитала** по итогам отчетного периода и по состоянию на 01.10.2022 исполнено на 69,8 %, фактически поддержка оказана 377 семей из 540 запланированных. Исполнение мероприятия носит заявительный характер.

2. Фактическое значение результата по количеству **циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования** по состоянию на 01.10.2022 оставило 49,7 %, выполнено 148 циклов экстракорпорального оплодотворения из 298 запланированных. Исполнение мероприятия носит заявительный характер.

3. Зафиксирована низкая динамика кассового исполнения бюджетных ассигнований, направленных на достижение результата по предоставлению единовременной выплаты 1 280 семьям **при рождении первого ребенка и регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка.**

Предоставление единовременной выплаты при рождении первого ребенка, а также предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении второго ребенка, осуществлено по состоянию на 01.10.2022 для 1 031 семей из 1 280, выплаты которым запланированы в 2022 году.

Выплаты произведены на общую сумму 74,13 млн рублей, что составляет 45,45% от утвержденного объема ассигнований.

В процессе реализации регионального проекта «Содействие занятости»:

1. На отчетную дату не завершены мероприятия по достижению планового значения **«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (возрастающий)»**, реализуемые в рамках результата и показателя по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет и результата по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

В соответствии с дополнительным соглашением о реализации регионального проекта «Содействие занятости» на территории Камчатского края от 19.09.2022 № 149-2019-Р20041-1/11 плановое значение показателя на 2022 год изменено в сторону уменьшения, с 1742 мест на 1436 мест нарастающим с 2019 года итогом.

По состоянию на 01.10.2022 создано 1 166 мест нарастающим итогом. 1 166 мест за счет строительства новых детских садов и 10 мест за счет создания дополнительной ясельной группы в дошкольном отделении МБОУ «Гимназия № 39».

При достижении результата по созданию дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет за счет строительства новых детских садов на отчетную дату остается незавершенным мероприятие по строительству детского сада на 260 мест в поселке Рыбачем г. Вилючинска, срок ввода в эксплуатацию которого перенесен с 2021 года.

Согласно муниципальному контракту от 11.09.2020 № №0138600001220000011 на строительство объекта, сроком завершения строительно-монтажных работ является 10.11.2022. На текущий момент существует риск ввода объекта в эксплуатацию в срок в связи с тем, что предусмотренное к монтажу оборудование поставлено не в полном объеме.

Продолжается работа по устранению замечаний, выявленных в рамках мониторинговых мероприятий строительству детского сада в жилом районе Рыбачий г. Вилючинска». На конец отчетного периода работы на объекте не завершены. В ходе 3 мониторинговых выездов, выявлено 18 замечаний к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта ООО «Трест». На 01.10.2022 устранено 13 замечаний, в процессе устранения находятся замечания:

по изменению уклона при обустройстве подхода к боковому крыльцу правого крыла здания во избежание залива и застоя воды на входе при дальнейшей эксплуатации здания; дефекты на бордюрном камне; скол на оконной раме в холле; дефекты штукатурного и окрашенного слоя в местах размещения потолочных светильников; отсутствие целостности бетонного основания забора в месте размещения секции, расположенной в районе выезда с территории.

Согласно соглашению о реализации регионального проекта значимым фактом (контрольной точкой), подтверждающим выполнение результата является создание дополнительных мест для детей до 3 лет в дошкольных образовательных организациях.

С учетом нормативных сроков прохождения процедур по итоговой проверке работ на объекте со стороны органов государственного строительного надзора, выдачи заключения об окончании строительства, выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет для дальнейшей передачи эксплуатирующей организации и лицензирования ее деятельности, существует риск несвоевременного завершения мероприятий, направленных на достижение результата.

При достижении в 2022 году результата по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, будет создано 1 436 дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет, из которых 260 мест, с учетом своевременного ввода в эксплуатацию детского сада в поселке Рыбачем г. Вилючинска, исполнение показателя составит 100% от планового значения.

При этом, необходимо отметить, что участником, администратором и руководителем регионального проекта допущена техническая ошибка при вводе отчетных данных о реализации результата регионального проекта «Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей до 3 лет» в 2019 году в ГИИС «Электронный бюджет».

В 2019 года плановое значение показателя регионального проекта за счет строительства новых детских садов исполнено на 96,6 % в количестве 286 мест из запланированных 296 мест. Указанное отклонение в 10 мест компенсировано за счет реализации мероприятий за счет создания дополнительной ясельной группы в дошкольном отделении МБОУ «Гимназия № 39».

Таким образом, на конец 2019 года в Камчатском крае было создано 296 мест из 296 запланированных, но в ГИИС «Электронный бюджет» указанная информация корректно не отображена, что влияет на интегральный расчет уровня достижения регионального проекта за весь период реализации.

Для устранения технической ошибки, участнику или администратору регионального проекта необходимо в ГИИС «Электронный бюджет» внести корректировки по значению результата **«Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом (возрастающий)»** с прикреплением подтверждающих документов (письмо Министерства образования Камчатского края от 09.04.2020 № 24.08.3/2321).

В процессе реализации результата по **количеству центров занятости населения, в которых реализуются или реализованы проекты по модернизации** регионального проекта «Содействие занятости»:

1. В 2022 году в рамках достижения значения результата проводится мероприятие по модернизации и материально-техническому оснащению КГКУ «Центр занятости населения Усть-Большерецкого района». Плановое значение результата в 2022 году запланировано в количестве 2 единицы (нарастающим итогом). До конца 2022 года достижение планового значения запланировано на 100%.

Однако, отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 0,13 млн рублей, что составляет 2,60% от утвержденных ассигнований (5 млн рублей). В рамках заключенных контрактов запланированы работы по Дизайн проекту, разработке проектно-сметной документации, стройконтроль, проведению текущего ремонта в помещении и оснащению его необходимым оборудованием. Завершение выполнения мероприятий и их оплата запланирована до конца октября 2022 года.

По результату по **привлечению работников в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 73,8% (план – 65 человек, факт – 48 человек). Достижение планового значения результата до конца года планируется на 100%.

Однако, отмечается низкий процент кассового исполнения. В рамках данного результата работодателям производятся выплаты для возмещения затрат на меры поддержки привлеченным работникам. На 01.10.2022 освоено 15,35 млн рублей, что составляет 21,17% от утвержденных ассигнований (72,50 млн рублей). В 4 квартале 2022 года планируется произвести выплаты работодателям в размере 41,36 млн рублей, в том числе 39 290,0 тыс. рублей из средств федерального бюджета, таким образом объем неосвоенных ассигнований составит 15,78 млн рублей, в том числе 15,00 млн рублей.

Неполное освоение бюджетных средств связано с ходатайством части работодателей о снижении плановых показателей по привлечению специалистов из-за отсутствия возможности подбора требуемых работников из других субъектов Российской Федерации. Высвобождаемая численность в количестве 11 человек в настоящее время перераспределяется между предприятиями, которые выполнили плановые показатели 2022 года в полном объеме и ходатайствуют об их увеличении. Соответствующие изменения в региональную программу планируется внести в конце октября 2022 года. Прибытие специалистов ожидается в ноябре-декабре 2022 года и, соответственно, оказание финансовой поддержки возможно только в 2023 году. Кроме того, часть работодателей в качестве основной меры поддержки использует меру, связанную с компенсацией расходов по найму или аренде жилого помещения, рассчитанную на весь период действия сертификата, т. е. в течении двух лет.

В рамках достижения результатов **«Созданы региональные гериатрические центры во всех субъектах Российской Федерации»** регионального проекта «Старшее поколение» установленное значение на 2022

год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 0% (план – 1 условная единица, факт – 0 условных единиц). Реализация мероприятия запланирована на ноябрь 2022 года.

В процессе реализации результата по **вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства для размещения граждан в стационарных организациях социального обслуживания** в рамках регионального проекта «**Старшее поколение**» в 2022 году осуществляется мероприятие по проведению инженерных изысканий, осуществлению подготовки проектной и рабочей документации в целях строительства Дома-интерната для граждан пожилого возраста, который будет располагаться по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная. Государственный контракт на проведение этих работ заключен 14.03.2022 на сумму 22,50 млн рублей со сроком исполнения 15.01.2023.

Однако, по состоянию 01.10.2022 кассовое освоение отсутствует (утвержденные ассигнования из средств краевого бюджета составили 33,20 млн рублей). При этом, в октябре 2022 года запланирована выплата аванса подрядчику в сумме 11,25 млн рублей (50 % от цены контракта), но до конца 2022 года не будут освоены ассигнования краевого бюджета на сумму 21,95 млн рублей.

В рамках достижения показателя «**Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (убывающий)**» регионального проекта «**Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек**» на 2022 году установленное значение исполнено на 74,4 % (план – 8,7%, факт – 11,7%).

Плановое значение данного показателя в 2021 году также не было достигнуто и составило 43% (план – 9,8 %, факт – 9,8%).

В рамках достижения результата «**Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной (муниципальной) собственности**» регионального проекта «**Спорт - норма жизни**» в 2022 году запланировано мероприятие по:

- строительству Ледового дворца в г. Елизово. В соответствии с межбюджетным соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 777-07-2019-036 строительно-монтажные работы должны были быть начаты 01.03.2022 г. и завершены 25.12.2024 г.

На 01.10.2022 контракт на строительно-монтажные работы не заключен, кассовое освоение отсутствует (утвержденные ассигнования 214,54 млн рублей, в том числе федеральные средства 204,61 млн рублей). Таким образом до конца 2022 года не будут освоены ассигнования в сумме 214,54 млн рублей, в том числе 204,61 млн рублей средства федерального бюджета, 2,58 млн рублей.

05.10.2022 заключено дополнительное соглашение № 777-07-2019-036/12 о внесении изменений в соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 777-07-2019-036, предусмотренные федеральные ассигнования сняты.

Министерство спорта Камчатского края планирует заменить строительство выше указанного объекта на приобретение объекта спорта частной

собственности, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д. 55. Министерством спорта Камчатского края в адрес Министерства спорта Российской Федерации направлено письмо № 64/2472 от 21.10.2022 г. с просьбой проинформировать о перечне документов, которые требуется представить в Минспорт России для принятия решения о заключении дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 15.02.2019 № 777-07-2019-036 в части добавления результата по приобретению (путем замены объекта «Ледовый дворец в г. Елизово» на объект приобретения) и финансирования на 2023 год.

В зоне риска находится объект, реализуемый в рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни», Спортивный зал единоборств в г. Елизово. В ходе 2 мониторинговых выездов, выявлен риск в связи с задержкой исполнения контракта по подключению объекта к тепловым сетям (срок выполнения работ по контракту 07.06.2022) со стороны исполнителя контракта ПАО «Камчатскэнерго». На 01.10.2022 работы не начаты.

Камчатскэнерго планирует выполнить работы по подключению объекта к тепловым сетям только 25.10.2022.

Так же по результату **«Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)»** отмечается низкий процент кассового исполнения. В рамках данного результата производится закупка спортивно-технологического оборудования для создания спортивной инфраструктуры (площадка ГТО) в МБОУ ДО «Быстринский дом детского творчества», с. Эссо, МБУ «Мильковский центр физической культуры и спорта», с. Мильково.

На 01.10.2022 освоено 1,56 млн рублей, что составляет 23,94% от утвержденных ассигнований (6,51 млн рублей), вся сумма ассигнований законтрактована, планируется 100% кассовое освоение по итогам года. На текущий момент зафиксировано нарушение сроков поставки спортивно-технологического оборудования в МБУ «Мильковский центр физической культуры и спорта», с. Мильково по двум контрактам (срок поставки 15.09.2022 и 19.09.2022). Установка полученного оборудования запланирована до 01.11.2022 года.

По поставке оборудования для МБОУ ДО «Быстринский дом детского творчества» из 20 единиц оборудования, фактически поставлено 19 единиц в связи с тем, что 1 единица была поставлена в ненадлежащем качестве. Для поставки недостающей единицы был заключен дополнительно контракт со сроком исполнения 28.12.2022 года. Установка уже полученного оборудования запланирована до 15.11.2022 года.

В ходе мониторинговых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Демография» на территориях муниципальных образований осмотрено 10 объектов: в Вилючинском городском округе осмотрен 1 объект, в Елизовском муниципальном районе осмотрен 1 объект, реализуемый в 2022 году и 3 объекта, реализованных в 2019 и 2021 годах, в Петропавловск-Камчатском городском округе осмотрен 1 объект, реализуемый в 2022 году и 2 объекта, реализованных в 2020 и 2021 годах, в Усть-Большерецком муниципальном районе осмотрен 1

объект, в Усть-Камчатском муниципальном районе осмотрен 1 объект, реализованный в 2021 году.

Выявлено 28 замечаний к качеству и срокам проведения работ, из которых 15 замечаний устранены.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ».

В рамках достижения показателя **«Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду (возрастающий)»** регионального проекта **«Первичная медико-санитарная помощь»** установленное значение 2022 года по состоянию на 01.10.2022 исполнено на 63% (план – 1,5 тыс. посещений, факт – 0,948 тыс. посещений).

Плановое значение данного показателя в 2021 году также не было достигнуто и составило 0% (план – 1,1 тыс. посещений, факт – 0 тыс. посещений).

В рамках достижения показателя **«Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя (возрастающий)»** регионального проекта **«Первичная медико-санитарная помощь»** установленное значение 2022 года по состоянию на 01.10.2022 исполнено на 74% (план – 1,640 посещений, факт – 1,220 посещений).

Плановое значение данного показателя в 2021 году также не было достигнуто и составило 77% (план – 1,37 посещений, факт – 1,06 посещений).

В рамках достижения показателя **«Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (возрастающий)»** регионального проекта **«Первичная медико-санитарная помощь»** установленное значение 2022 года по состоянию на 01.10.2022 исполнено на 0% (план – 15%).

В рамках достижения показателя **«Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения (возрастающий)»** регионального проекта **«Первичная медико-санитарная помощь»** установленное значение 2022 года по состоянию на 01.10.2022 исполнено на 30% (план – 52,6 %, факт – 15,7 %). Показатель установлен с 2022 года.

В рамках достижения результата **«Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении»** регионального проекта **«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»** в 2022 году, осуществляются мероприятия по:

- лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания (приобретение лекарственных средств). На 01.10.2022 заключено контрактов на поставку лекарственных средств на сумму 5,38 млн. рублей (30,75%) из предусмотренного объема ассигнований в размере 17,49 млн

рублей, кассовое освоение составило 4,86 млн. рублей (27,80%). Особо следует отметить крайне низкий уровень контрактации, а также несвоевременное начало проведения закупочных процедур, так из 14 заключенных контрактов 13 контрактов заключены позже 31.05.2022 г. Данная ситуация создает риск не освоения предусмотренных ассигнований.

В рамках достижения результата **«Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)»** регионального проекта **«Борьба с онкологическими заболеваниями»** в 2022 году, осуществляются мероприятия по:

- приобретению медицинского оборудования для ГБУЗ "Камчатский краевой онкологический диспансер".

По данному результату отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 5,6 млн рублей, что составляет 6,15% от утвержденных ассигнований (91,09 млн. рублей). Заключено 9 контрактов на приобретение 13 единиц медицинского оборудования, 8 единиц медицинского оборудования поставлено. Следует отметить, что из 9 заключенных контрактов 4 контракта заключены позже 31.05.2022 г. Поставка 3 оборудования ожидается до 01.12.2022 года, 2 единицы – до 31.12.2022 года.

В рамках достижения результата **«Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций»** регионального проекта **«Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края»** в 2022 году, осуществляются мероприятия по строительству объектов медицинских организаций на территории Камчатского края. Установленное значение 2022 года по состоянию на 01.10.2022 исполнено на 0% (план – 6 объектов, факт – 0 объектов).

По данному результату отмечается крайне низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 0,39 млн рублей, что составляет 0,05% от утвержденных ассигнований (831,79 млн. рублей).

В соответствии с Дополнительным соглашением № 056-09-2022-610/3 к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 056-09-2022-610 (далее соглашение) в 2022 году должно быть введено 6 объектов капитального строительства:

- Фельдшерский здравпункт, Усть-Камчатский муниципальный район, с. Крутоберегово. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2022 г. В соответствии с государственным контрактом № 7-ГК от 16.05.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены в течение 125 календарных дней с даты заключения контракта, строительные работы должны быть завершены до 20.12.2022 г. На текущий момент проектно-сметная документация не прошла государственную экспертизу (ориентировочный срок начало ноября 2022), строительные работы не начаты, существует высокий риск несвоевременного завершения строительного-монтажных работ. В соответствии с заключенным контрактом стоимость инженерных изысканий и разработки

проектной документации составляет 1,77 млн рублей, стоимость строительно-монтажных работ составляет 27,90 млн рублей. Контрактом предусмотрено авансирование на сумму не более 15,03 млн рублей, в срок не более 15 рабочих дней с даты начала выполнения строительно-монтажных работ, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Таким образом, учитывая тот факт, что по данному объекту иных контрактов не заключалось, при наличии до конца года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и не завершении строительно-монтажных работ, общая сумма освоения ассигнований 2022 года при оплате инженерных изысканий, разработки проектной документации и выплате аванса по этапу проведения строительно-монтажных работ составит не более 16,80 млн рублей. При наличии же до конца года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и завершения строительно-монтажных работ, общая сумма освоения ассигнований 2022 года составит 34,44 млн рублей. Предусмотренные ассигнования на 2022 году составляют 43,81 млн рублей, в том числе 14,66 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 9,37 млн рублей.

- Фельдшерско-акушерский пункт, Олюторский муниципальный район, с. Апука. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2022 г. В соответствии с государственным контрактом № 38-ГК от 03.09.2021 г. строительно-монтажные работы должны быть завершены до 09.12.2022 г. На текущий момент существует риск не ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки в связи с завершением морской навигации строительные материалы в полном объеме не доставлены (не доставлены сваи). Контрактом предусмотрена выплата аванса в размере 34,03 млн рублей (авансовый платеж в размере 34,03 млн рублей произведен 16.09.2021 г.). По состоянию на 01.10.2022 г. кассовое освоение ассигнований 2022 года произведено в размере 0,25 млн рублей. Таким образом предполагаемое кассовое освоению до конца года составит 0,25 млн рублей из предусмотренных ассигнований на 2022 год в размере 69,57 млн рублей, в том числе 37,18 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 69,32 млн рублей.

- Фельдшерско-акушерский пункт, Олюторский муниципальный район, с. Ачайваям. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2022 г. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год составляют 35,50 млн рублей, в том числе 32,11 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 35,50 млн рублей.

- Офис врача общей практики Соболевский муниципальный район п. Крутогоровский. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2022 г. В соответствии с государственным контрактом № 56/22-ГК от 05.09.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены в течение 90 календарных

дней с даты заключения контракта, строительные-монтажные работы должны быть завершены до 04.12.2023 г. На текущий момент проектно-сметная документация не готова (предварительно проектно-сметная документация до конца текущего года не будет готова), строительные работы не начаты. Контрактом предусмотрено авансирование в размере 50 % от цены контракта, т.е. на сумму не более 70,11 млн рублей. Таким образом, учитывая тот факт, что по данному объекту иных контрактов не заключалось, даже при выплате аванса в полном объеме кассовое освоение составит не более 70,11 млн рублей из предусмотренных ассигнований на 2022 год в размере 75,38 млн рублей, в том числе 69,48 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 5,27 млн рублей.

- Фельдшерско-акушерский пункт, Пенжинский муниципальный район, с. Аянка. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2022 г. В соответствии с государственным контрактом № 43/22-ГК от 12.07.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, строительные-монтажные работы должны быть завершены до 04.12.2023 г. На текущий момент проектно-сметная документация не готова (предварительно проектно-сметная документация до конца текущего года будет готова), строительные работы не начаты. Контрактом предусмотрено авансирование на сумму не более 51,94 млн рублей выполнения строительного-монтажных работ. Таким образом, учитывая тот факт, что по данному объекту иных контрактов не заключалось, даже при наличии до конца года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации общая сумма освоения ассигнований 2022 года при оплате инженерных изысканий, разработки проектной документации и выплате аванса по этапу проведения строительного-монтажных работ составит не более 55,94 млн рублей. Предусмотренные ассигнования на 2022 год составляют 56,09 млн рублей, в том числе 35,28 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 0,15 млн рублей.

- Фельдшерско-акушерский пункт, Пенжинский муниципальный район, с. Слаутное. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2022 г. В соответствии с государственным контрактом № 30/22-ГК от 20.05.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, строительные-монтажные работы должны быть завершены до 04.12.2023 г. На текущий момент проектно-сметная документация не готова (предварительно проектно-сметная документация до конца текущего года будет готова), строительные работы не начаты. Контрактом предусмотрено авансирование на сумму не более 4,68 млн рублей выполнения строительного-монтажных работ после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Таким образом, учитывая тот факт, что по данному объекту иных контрактов не заключалось, даже при наличии до конца года положительного заключения государственной

экспертизы проектной документации общая сумма освоения ассигнований 2022 года при оплате инженерных изысканий, разработки проектной документации и выплате аванса по этапу проведения строительно-монтажных работ составит не более 8,68 млн рублей. Предусмотренные ассигнования на 2022 год составляют 52,00 млн рублей, в том числе 35,28 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 43,32 млн рублей.

В соответствии с соглашением в 2023 году должно быть введено 4 объекта капитального строительства:

- Врачебная амбулатория, Усть-Камчатский муниципальный район, п. Козыревск. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2023 г. В соответствии с государственным контрактом 15-ГК от 05.10.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены до 17.10.2022 г., строительно-монтажные работы должны быть завершены до 11.12.2023 г. На текущий момент проектно-сметная документация не готова (предварительно проектно-сметная документация до конца текущего года не будет готова), строительные работы не начаты. Контрактом предусмотрено авансирование выполнения работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий на сумму не более 2,31 млн рублей, авансирование выполнения работ строительно-монтажных работ на сумму не более 41,16 млн рублей, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Таким образом, учитывая тот факт, что по данному объекту иных контрактов не заключалось, даже при наличии до конца года положительного заключения государственной экспертизы проектной документации общая сумма освоения ассигнований 2022 года при оплате инженерных изысканий, разработки проектной документации и выплате аванса по этапу проведения строительно-монтажных работ составит не более 43,47 млн рублей из предусмотренных ассигнований на 2022 год в размере 48,18 млн рублей. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 4,71 млн рублей.

- Карагинская районная больница, Карагинский муниципальный район п. Оссора. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2023 г. В соответствии с государственным контрактом 25/22-ГК от 18.04.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, строительно-монтажные работы должны быть завершены до 04.12.2023 г. На текущий момент проектно-сметная документация не готова (предварительно проектно-сметная документация до конца текущего года не будет готова), строительные работы не начаты. Контрактом предусмотрено авансирование выполнения работ строительно-монтажных работ на сумму не более 104,41 млн рублей, при наличии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Таким образом, учитывая тот факт, что по данному объекту иных контрактов не заключалось, даже при наличии до конца года положительного заключения государственной

экспертизы проектной документации общая сумма освоения ассигнований 2022 года при оплате инженерных изысканий, разработки проектной документации (22,00 млн рублей) и выплате аванса по этапу проведения строительно-монтажных работ (104,41 млн рублей) составит не более 126,41 млн рублей из предусмотренных ассигнований на 2022 год в размере 381,65 млн рублей, в том числе 369,72 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 255,24 млн рублей.

- Врачебная амбулатория, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2023 г. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

- Врачебная амбулатория, Елизовский муниципальный район, п. Пионерский. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2023 г. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

В соответствии с соглашением в 2024 году должно быть введено 3 объекта капитального строительства:

- Отделение общей врачебной практики (семейной медицины), Пенжинский муниципальный район, с. Манилы. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2024 г. В соответствии с государственным контрактом 67/22-ГК от 11.10.2022 г. инженерные изыскания и разработка проектной документации должны быть проведены в течение 90 календарных дней с даты заключения контракта, строительно-монтажные работы должны быть завершены до 02.12.2024 г. На текущий момент проектно-сметная документация не готова (предварительно проектно-сметная документация до конца текущего года не будет готова), строительные работы не начаты. Контрактом предусмотрено авансирование в 2022 году выполнения работ на сумму не более 8,44 млн рублей. Таким образом общая сумма освоения ассигнований 2022 года при выплате аванса составит 8,44 млн рублей из предусмотренных ассигнований на 2022 год в размере 8,44 млн рублей.

- Отделение общей врачебной практики (семейной медицины), Карагинский муниципальный район, с. Тымлат. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2024 г. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

- Отделение общей врачебной практики (семейной медицины), Олюторский муниципальный район, с. Пахачи. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2024 г. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

В соответствии с соглашением в 2025 году должно быть введено 5 объектов капитального строительства:

- Быстринская районная больница, Быстринский муниципальный район, с. Эссо. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2025. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год составляют 0,18 млн рублей. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 0,18 млн рублей.

- Соболевская районная больница, Соболевский муниципальный район, с. Соболево. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2025. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

- Озерновская районная больница. Усть-Большерецкий муниципальный район, п. Озерновский. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2025. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год составляют 61,00 млн рублей, в том числе 43,00 млн рублей средства федерального бюджета. Предполагаемый объем неосвоенных ассигнований 2022 года составит 61,00 млн рублей.

- Фельдшерско-акушерский пункт, Тигильский муниципальный район, с. Ковран. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2025. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

- Фельдшерско-акушерский пункт, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово. Установленный в соответствии с соглашением срок ввода объекта в эксплуатацию 30.11.2025. На текущий момент контракт на проведение строительно-монтажных работ не заключен. Предусмотренные ассигнования на 2022 год отсутствуют.

Таким образом:

- из 18 объектов капитального строительства, предусмотренных соглашением, законтрактованы 8 (5 объектов капитального строительства со сроком ввода в эксплуатацию в 2022 по соглашению, 2 объекта капитального строительства со сроком ввода в эксплуатацию в 2023 по соглашению, 1 объект капитального строительства со сроком ввода в эксплуатацию в 2024 по соглашению);

- по 8 законтрактованным объектам капитального строительства заключены контракты со сроком завершения строительства больше установленного соглашением срока, без внесения соответствующих изменений в соглашение;

- исходя из заключенных контрактов и текущих темпов их выполнения в 2022 году с высоким риском будут закончены строительно-монтажные работы только по 1 объекту капитального строительства, из 6 предусмотренных соглашением;

- предполагаемый не освоенный объем ассигнований 2022 года при оптимистическом прогнозе составит 484,06 млн рублей (58,2% от ассигнований 2022 г.), при пессимистическом прогнозе составит 669,27 млн рублей (80,46% от

ассигнований 2022 г.) и более из предусмотренных на 2022 год средств в размере 831,79 млн рублей.

В рамках достижения результата «**Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек**» регионального проекта «**Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края**» в 2022 году, осуществляются мероприятия по капитальному ремонту зданий медицинских организаций, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек. Плановое значение на 2022 год установлено в количестве 3 объектов здравоохранения. По данному результату отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 12,18 млн рублей, что составляет 20,82% от утвержденных ассигнований (58,50 млн рублей). Контрактация составляет 76,90%, не законтрактовано 13,51 млн рублей. Следует отметить, что из 8 заключенных контрактов, 6 заключены позднее 31.05.2022, из 6 учреждений, в которых проводится капитальный ремонт, работы полностью завершены только в 1 учреждении. Данная ситуация свидетельствует о некачественном планировании закупочных процедур, а также несвоевременном их проведении. При своевременном проведении закупочных процедур можно было ассигнования в размере 10% от цены всех заключенных контрактов зарезервировать на случай увеличения стоимости контрактов, а остальные средства перераспределить проведение дополнительные мероприятий по капитальному ремонту, либо иные мероприятия системы здравоохранения.

В 2022 году проводятся работы по капитальному ремонту следующих учреждений:

- Врачебная амбулатория, расположенная в Быстринском муниципальном районе, с. Анавгай. На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Законтрактовано 5,73 млн рублей, что составляет 70,84% от утвержденных ассигнований (8,09 млн. рублей);

- Начикинской амбулатории, расположенная в Елизовском муниципальном районе, п. Сокоч. На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Законтрактовано 21,37 млн рублей, что составляет 80,63% от утвержденных ассигнований (26,50 млн. рублей);

- ГБУЗ КК «Мильковская районная больница». На 01.10.2022 законтрактовано и освоено 100% предусмотренных ассигнований, работы завершены;

- Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в Олюторском районе, с. Средние Пахачи. На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Законтрактовано 100% предусмотренных ассигнований (2,64 млн. рублей);

- ГБУЗ Камчатского края «Пенжинская районная больница». На 01.10.2022 кассовое освоение составило 0,18 млн рублей, что составляет 3,55% от утвержденных ассигнований (5,07 млн рублей). Законтрактовано 3,55% (контракт на разработку проектно-сметной документации в целях проведения ремонта (исполнен, оплачен). Конкурсные процедуры по выполнению

капитального ремонта операционной не состоялись в связи с отсутствием претендентов (извещение от 01.07.2022 г.). Ремонт помещений ГБУЗ Камчатского края «Пенжинская районная больница» в 2022 году проводиться не будет, до сих пор не произведено перераспределение ассигнований в размере 4,89 млн рублей на иные мероприятия системы здравоохранения;

- Фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в Усть-Большерецком районе, с. Кавалерское. На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Законтрактовано 73,10% предусмотренных ассигнований (4,21 млн. рублей).

В рамках достижения результата **«Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек»** регионального проекта **«Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края»** в 2022 году, осуществляются мероприятия по:

- выполнению работ по приобретению оборудования в медицинские организации, расположенные в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс. человек. По данному результату отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 58,26 млн рублей, что составляет 35,86% от утвержденных ассигнований (162,46 млн рублей). Контрактация составляет 66,82%, не законтрактовано 53,91 млн рублей. В 2022 году запланирована закупка 86 единиц медицинского оборудования, на 85 единиц медицинского оборудования контракты заключены, 73 единицы медицинского оборудования поставлено.

Следует отметить, что из 31 заключенных контрактов, 12 заключены позднее 31.05.2022. Предполагаемая сумма экономии составляет 34,06 млн рублей, что составляет 20,97% от утвержденных ассигнований. Данная ситуация свидетельствует о некачественном планировании закупочных процедур, а также несвоевременном их проведении. При своевременном проведении закупочных процедур можно было ассигнования в размере 10% от цены всех заключенных контрактов зарезервировать на случай увеличения стоимости контрактов, а остальные средства перераспределить на приобретение дополнительного оборудования, либо иные мероприятия системы здравоохранения.

В 2022 году медицинское оборудование поставляется в следующие учреждения:

- ГБУЗ Камчатского края «Вилючинская городская больница». Запланирована поставка 1 единицы медицинского оборудования, контракт заключен, оборудование не поставлено (срок поставки по контракту - 20.12.2022). На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Законтрактовано 99,50% предусмотренных ассигнований (16,33 млн. рублей);

- ГБУЗ Камчатского края «Елизовская районная больница». Запланирована поставка 56 единиц медицинского оборудования, на 56 единиц медицинского оборудования контракты заключены, 49 единиц медицинского

оборудования поставлено. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 36,43 млн рублей, что составляет 53,15% от утвержденных ассигнований (68,54 млн рублей). Законтрактовано 75,88% ассигнований, не законтрактовано 16,53 млн рублей;

- ГБУЗ Камчатского края «Карагинская районная больница». Запланирована поставка 14 единиц медицинского оборудования, на 13 единиц медицинского оборудования контракты заключены (на приобретение 1 единицы медицинского оборудования проводятся закупочные процедуры, извещение от 29.09.2022, НМЦК 19,85 млн рублей), 11 единиц медицинского оборудования поставлено. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 3,06 млн рублей, что составляет 5,53% от утвержденных ассигнований (55,36 млн рублей). Законтрактовано 33,38% ассигнований, не законтрактовано 36,88 млн рублей;

- ГБУЗ Камчатского края «Карагинская районная больница». Запланирована поставка 1 единицы медицинского оборудования, контракт заключен, оборудование поставлено. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 0,13 млн рублей, что составляет 65,24% от утвержденных ассигнований (0,20 млн рублей). Законтрактовано 65,24% ассигнований, не законтрактовано 0,07 млн рублей;

- ГБУЗ Камчатского края «Мильковская районная больница». Запланирована поставка 4 единиц медицинского оборудования, контракты на поставку медицинского оборудования заключены, оборудование поставлено. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 2,75 млн рублей, что составляет 55,67% от утвержденных ассигнований (4,93 млн рублей). Законтрактовано 100% ассигнований;

- ГБУЗ Камчатского края «Олюторская районная больница». Запланирована поставка 6 единиц медицинского оборудования, контракты на поставку медицинского оборудования заключены, оборудование поставлено. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 7,80 млн рублей, что составляет 100% от утвержденных ассигнований (7,80 млн рублей). Законтрактовано 100% ассигнований;

- ГБУЗ Камчатского края «Пенжинская районная больница». Запланирована поставка 3 единицы медицинского оборудования, контракты на поставку медицинского оборудования заключены, 1 единица медицинского оборудования поставлена. На 01.10.2022 кассовое освоение составило 8,10 млн рублей, что составляет 88,96% от утвержденных ассигнований (9,10 млн рублей). Законтрактовано 97,75% ассигнований, не законтрактовано 0,20 млн рублей.

- ГБУЗ Камчатского края «Усть-Камчатская районная больница». Запланирована поставка 1 единицы медицинского оборудования, контракт заключен, оборудование поставлено. На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Законтрактовано 27,23% предусмотренных ассигнований (0,02 млн. рублей).

В рамках достижения результатов «Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ» регионального проекта «Безопасность дорожного движения» установленное значение на 2022

год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 0% (план – 1 документ, факт 0 документов). По информации от Министерства здравоохранения Камчатского края, ответственного за реализацию данного результата, в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Камчатский краевой наркологический диспансер» имеется в наличии хроматограф для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ. Данный хроматограф загружен на 25% от его годовой мощности. Также, приобретение данного оборудования для использования в районах Камчатского края не целесообразно, так как отсутствует химико-технологические лаборатории соответствующих уровню по данному исследованию и отсутствия загрузки.

В рамках достижения результатов **«Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса "С" для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»** регионального проекта **«Безопасность дорожного движения»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 0% (план – 1 документ, факт – 0 документов). По информации от Министерства здравоохранения Камчатского края, ответственного за реализацию данного результата, Камчатский край в полном объеме оснащен автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи, и не нуждается в приобретении дополнительных автотранспортных средств с целью оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

2. На достижение национальной цели развития Российской Федерации **«Возможности для самореализации и развития талантов»** влияет реализация региональных проектов и достижение показателей государственных программ Камчатского края следующих исполнительных органов Камчатского края:

- Министерство туризма Камчатского края;
- Министерство образования Камчатского края;
- Министерство культуры Камчатского края;
- Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края.

Оценка уровня достижения национальной цели осуществляется за счет достижения следующих показателей 68 Указа:

- уровень образования;
- эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;
- доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью;
- условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;
- число посещений культурных мероприятий.

Уровень достижения национальной цели развития Российской Федерации «Возможности для самореализации и развития талантов» на территории Камчатского края за счет реализации исполнительными органами Камчатского края мероприятий и показателей государственных программ Камчатского края, а также реализации региональных проектов Камчатского края в 3 квартале 2022 года составил 100%.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА».

Уровень кассового исполнения ассигнований, направленных на реализацию на территории Камчатского края национального проекта «Культура» по состоянию на 01.10.2022 составил 42,64 % (61,19 млн рублей из 143,25 млн рублей утвержденных ассигнований), что ниже уровня кассового освоения по Российской Федерации 63% и Дальневосточному федеральному округу 58%.

Помимо этого, в ходе мониторинга проведения работ по осуществлению капитального ремонта объектов культуры с привлечением органов Прокуратуры Камчатского края, депутатов Законодательного собрания Камчатского края, представителей регионального ОНФ и общественных инспекторов Общественной палаты Камчатского края, осмотрено 18 объектов. На 10 объектах выявлено 33 замечания к качеству и срокам проведения работ, из которых 32 замечания устранены (97%). Из рискованной зоны выведено 7 объектов.

Минимальный уровень кассового исполнения 42,48 % (60,75 млн рублей 143,00 млн рублей утвержденных ассигнований) наблюдается по региональному проекту **«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)».**

По состоянию на 01.10.2022 законтрактовано 96,29% средств, предусмотренных на осуществление конкурсных процедур в сумме 143,0 млн рублей. Экономия в результате торгов составила 1,37 млн рублей.

В части реализации мероприятий, направленных на **капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности**, кассовое исполнение на отчетную дату составило 39,98 млн рублей, т.е. 38,06% от утвержденных ассигнований в сумме 105,06 млн. рублей.

В соответствии с Дополнительным соглашением от 15.12.2021 г. № 054-2019-А10044-1/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 02.02.2019 г. № 054-2019-А10044-1 в 2022 году запланировано провести капитальный ремонт 12 культурно-досуговых учреждений.

По состоянию на 01.10.2022 из 12 объектов:

- ассигнования на капитальный ремонт 7 объектов законтрактованы на всю сумму ассигнований текущего года, подлежащих контрактации в размере 84,63 млн. рублей;

- по 3 объектам работы выполнены в полном объеме, кассовое освоение 100% на общую сумму 15,21 млн. рублей;

- по 3 объектам наблюдается нарушение сроков выполнения работ;

- по 3 объектам не завершено устранение замечаний к качеству выполнения работ, выявленных в ходе проведения мониторинговых выездов на объекты;
- по 2 объектам работы находятся на стадии исполнения в рамках сроков, указанных в контракте.

По состоянию на отчетную дату завершены в срок и оплачены работы на 6 объектах:

- по капитальному ремонту внутренних помещений здания МКУК «Сельский дом культуры п. Зелёный», Елизовский район, в рамках муниципального контракта № 0338300023622000001 от 22.03.2022 на сумму 3,74 млн рублей;

- по устройству скатной кровли МКУК «СДК Апачинского сельского поселения», Усть-Большерецкий район, в рамках муниципального контракта от 22.04.2022 № 1 на сумму 6,87 млн рублей;

- по капитальному ремонту крыши здания филиала «Клуб Шаромы» МБУ «Мильковский Дом культуры и досуга», Мильковский район, в рамках муниципальных контрактов от 11.04.2022 № 0138300007222000012 на сумму 6,2 млн рублей, от 08.08.2022 № 0138300007222000051 на сумму 1,88 млн рублей, договора от 15.08.2022 № 16 на сумму 391,08 тыс. рублей. Общая сумма 8,47 млн рублей;

- по капитальному ремонту здания МКУК «Сельский дом культуры п. Сокоч», Елизовский район, в рамках муниципального контракта от 28.03.2022 № 0138300016922000003, на сумму 676,57 тыс. рублей, от 19.02.2022 № 0138300016922000001, на сумму 2,02 млн рублей, от 07.04.2022 № 100, на сумму 214,86 тыс. рублей. Общая сумма 2,91 млн рублей;

- по капитальному ремонту здания МКУ «Усть-Камчатский Центр культуры и досуга», Камчатский край, Усть-Камчатский район, в рамках муниципального контракта от 29.04.2022 № 1 на сумму 8,93 млн рублей;

- по капитальному ремонту фойе 2 этажа здания МУ «Культурно-досуговый центр «Радуга», Елизовский район, п. Пионерский, в рамках контракт муниципального контракта от 03.04.2022 № 0338300001422000002 на сумму 3,81 млн рублей, от проведения части работ по обеспечению доступа людей с ограниченными возможностями здоровья в виде пандуса по которому заказчик отказался.

Для осуществления капитального ремонта здания МКУК «Сельский дом культуры с. Коряки», Елизовский район, заключен муниципальный контракт № 0338300023522000002 от 14.04.2022, предусматривающий проведение работ по ремонту системы электроснабжения здания на сумму 5,31 млн рублей.

Срок выполнения работ по контракту - 31.08.2022. Работы выполнены с нарушением установленных сроков и завершены 09.09.2022, в результате чего к исполнителю работ применены штрафные санкции, которые на 01.10.2022 оплачены не в полном объёме.

Для капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации здания указанного дома культуры только 18.09.2022 в единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении конкурса по выбору

подрядной организации. По состоянию на 01.10.2022 победитель определен, но контракт на сумму 2,25 млн рублей еще не заключен.

В здании МКУК «СДК Апачинского сельского поселения», Усть-Большерецкий район, продолжаются работы по капитальному ремонту электроснабжения здания в соответствии с муниципальным контрактом от 17.07.2022 № 3 на сумму 1,99 млн рублей. Срок выполнения работ по контракту – 12.10.2022.

Не освоенными остаются средства в сумме 11,47 млн рублей, предусмотренные на осуществление капитального ремонта здания Сельского дома культуры с. Николаевка, Елизовский район.

Муниципальный контракт от 28.02.2022 № 1 на выполнение работ по капитальному ремонту зрительного зала заключен на общую сумму 10,09 млн. рублей со сроком выполнения 19.09.2022.

По состоянию на 01.10.2022 г работы выполнены не в полном объеме по причине отсутствия необходимого строительного материала на территории Камчатского края. На текущий момент данный материал находится в пути до места выполнения работ, ориентировочный срок поставки - 20.10.2022, в связи с чем исполнителем работ по контракту в адрес заказчика направлено письмо о необходимости продления срока выполнения работ до 31.10.2022. С 20.09.2022 идёт начисление пени в адрес подрядной организации.

Контракты на оставшуюся сумму 1,37 млн. рублей не заключались. Присутствует риск возврата 1,29 млн рублей в федеральный бюджет.

Капитальный ремонт здания подразделения МКУК Олюторского муниципального района «ЦКиД» в с. Ачайваам осуществляется в соответствии с муниципальными контрактами от 20.06.2022 № 02РО-22 на сумму 2,79 млн рублей, от 25.05.2022 № 01АКП-22, на сумму 9,96 млн рублей со сроками исполнения – 15.10.2022 г. На 01.10.2022 работы по заключенным контрактам находятся на этапе исполнения, кассовое исполнение не начато.

Также не начато кассовое освоение средств, предусмотренных на капитальный ремонт здания МБУ «Дом культуры «Ритм», Елизовский район, п. Термальный в сумме 23,43 млн рублей.

По данному объекту заключено 2 муниципальных контракта:

1. № 0338300050922000002 от 11.03.2022 на капитальный ремонт банкетного зала на сумму 3,37 млн. рублей

2. № 0338300050922000001 от 09.03.2022 г. на капитальный ремонт фасада на сумму 19,45 млн. рублей.

В связи с задержкой поставки строительных материалов, необходимых для проведения работ, 23.08.2022 срок муниципального контракта № 0338300050922000002 увеличен до 30.09.2022.

Однако по указанным контрактам сроки выполнения работ подрядной организацией не исполнены.

В ходе 4 мониторинговых выездов, выявлено 4 замечания к качеству проведения работ и к срокам выполнения работ со стороны исполнителя контракта ООО «ВЕКТОР М». На 01.10.2022 устранены 4 замечания к качеству работ.

Капитальный ремонт здания МКУК «Седанкинский сельский дом культуры», Тигильский район, находится в зоне риска в связи со срывом сроков проведения работ по муниципальному контракту от 14.04.2022 № № 138300005422000032 и отсутствием кассового исполнения предусмотренного финансирования в сумме 7,67 млн рублей. Срок завершения работ по контракту - 30.09.2022. По состоянию на 01.10.2022 строительные работы на объекте не начаты, необходимые строительные материалы поставлены на территорию села 22.09.2022. Ориентировочная дата завершения работ – 15.11.2022. Ведётся претензионная работа.

Для капитального ремонта здания филиала МКУ «Усть-Камчатский центр культуры и досуга» в с. Крутоберёгово, Усть-Камчатский район, заключен муниципальный контракт от 29.04.2022 № 0138600001622000004, на сумму 8,94 млн рублей (исполнен), от 22.07.2022 № 0138600001622000015, на сумму 3,20 млн рублей (срок исполнения 31.10.2022), контракты подряда от 25.08.2022 № 1, на сумму 365,56 тыс. рублей, от 25.08.2022 № 21, на сумму 237,11 тыс. рублей со сроками исполнения 15.11.2022.

При осуществлении капитального ремонта здания МБУДО «Быстринская детская школа искусств» подрядной организацией работы выполнены не в полном объеме, на 90 %. Срок выполнения работ по контракту истек 19.08.2022. В связи с поздним и неполным завершением работ в отношении подрядчика применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.

Невысокий процент кассового исполнения, наблюдается также при реализации отдельных мероприятий, направленных на достижения результата по **капитальному ремонту региональных и муниципальных детских школ искусств.**

В соответствии с Дополнительным соглашением от 15.12.2021 г. № 054-2019-А10044-1/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)» на территории Камчатского края от 02.02.2019 г. № 054-2019-А10044-1 фактически в 2022 году запланировано капитально отремонтировать 5 региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств.

На 01.10.2022 г. кассовое освоение составило 8,81 млн рублей - 38,18% от утвержденных ассигнований (23,09 млн. рублей).

Работы по капитальному ремонту выполнены и оплачены в срок:

- в МБУДО «Николаевская детская школа искусств», Елизовский район на сумму 0,76 млн рублей;

- в МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Усть-Камчатск, Усть-Камчатский район на сумму 1,77 млн рублей.

В рамках заключенного муниципального контракта от 04.05.2022 № 0338300020222000004 по капитальному ремонту помещений в здании МБУДО «Быстринская детская школа искусств», Быстринский район, с. Эссо на сумму 14,27 млн рублей, производится оценка выполненных работ организацией, осуществляющей контроль за строительной деятельностью в Быстринском

районе - МУП Рекремстройконтроль. Срок окончания работ по контракту 30.09.2022. В случае отсутствия нарушений при производстве работ и после вынесения положительного заключения контролирующей организацией, оплата по контракту будет осуществлена до 31.10.2022.

В процессе проведения капитального ремонта фасада здания МБУДО МБУДО «Школа искусств п. Термальный», Елизовский район, в рамках муниципального контракта от 20.03.2022 № ЭА-0122 на сумму 2,41 млн рублей, подрядной организацией не соблюдены сроки их выполнения (21.09.2022). В ходе претензионной работы исполнителю по контракту начислены штрафные санкции, оплата услуг произведена в сумме 2,41 млн рублей.

Также с нарушением срока выполнены работы по капитальному ремонту сетей МБУДО «Елизовская детская художественная школа», Елизовский район. Срок завершения работ – 17.08.2022. На 01.10.2022 оплачено 3,86 млн рублей.

В рамках достижения результата по **капитальному ремонту муниципальных музеев**, исполнение мероприятий обеспечено на 770 тыс. рублей, что составляет 50% от утвержденного объема ассигнований (1,54 млн рублей).

В соответствии с Дополнительным соглашением от 15.12.2021 г. № 054-2019-А10044-1/4 к Соглашению о реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Камчатский край)» на территории Камчатского края в 2022 году запланирован капитальный ремонт Алеутского краеведческого музея в с. Никольское Алеутского района.

16.06.2022 заключен контракт № 01 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли. По состоянию на 01.10.2022 подрядной организации выплачен только аванс. Подрядная организация произвела закупку стройматериалов в г. Петропавловске-Камчатском, 20.08.2022 г. стройматериалы прибыли в с. Никольское. Сотрудники подрядной организации приступили к работам 05.09.2022, готовность объекта на 01.10.2022 составляет - 50%.

В части других региональных проектов, реализуемых в рамках федеральных проектов, включенных в национальный проект «Культура», также выявлен риск при реализации регионального проекта **«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»** в связи с низкой динамикой исполнения планового значения показателя **«Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в целях реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел»**. В 2022 году Камчатскому краю установлено значение 3 ед. нарастающим итогом.

В связи с отсутствием бюджетного финансирования в отчетном периоде, выполнение фактического значения показателя в 2022 году является формальным, так как обеспечено за счет субсидирования 2 организаций в предшествующие периоды 2019-2021.

В связи с чем, Министерству культуры Камчатского края необходимо создать запрос на изменение паспорта регионального проекта с целью корректировки планового значения данного показателя, установив его значение в размере не более 2 ед.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

По итогам кассового исполнения ассигнований, направленных на реализацию регионального проекта «**Современная школа**» за 9 месяцев 2022 года, наблюдается низкий уровень освоения бюджетных средств муниципальными образованиями в Камчатском крае.

При реализации мероприятий по достижению результата, предусматривающего **создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах**, муниципальными образованиями осуществляется мероприятие по созданию **центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в школах, расположенных в сельской местности и малых городах Камчатского края**, кассовое исполнение средств по которому составило 78,93% (12,38 млн рублей от запланированного объема финансирования 15,84 млн рублей).

По состоянию на 01.10.2022 Олюторским муниципальным районом по созданию центров «Точка роста» в школах МКОУ «Хаилинская средняя школа», МКОУ «Ачайваямская средняя школа», исполнено 6,07% ассигнований (170 тыс. рублей из запланированных 2,82 млн рублей).

В рамках исполнения Пенжинским муниципальным районом мероприятия по созданию центра «Точка роста» в школе МКОУ «Манильская средняя школа» освоено 11,58 % средств (20 тыс. рублей из запланированных 1,73 млн рублей).

На создание Тигильским муниципальным районом центра «Точка роста» в школе МБОУ «Усть-Хайрюзовская средняя общеобразовательная школа» направлено 210 тыс. рублей, что составляет 12,05% от утвержденного объема ассигнований -1,73 млн рублей.

В процессе реализации регионального проекта «**Успех каждого ребенка**» на территории Камчатского края, отмечается недостаточный процент кассового освоения. На 01.10.2022 г. кассовое освоение составило 23,92 млн рублей, что составляет 58,78% от утвержденных ассигнований 40,70 млн рублей.

В рамках достижения результата «Создано новых мест в общеобразовательных организациях», КГАУ «Служба заказчика Министерства строительства и жилищной политики Камчатского края» заключен государственный контракт от 30.06.2022 № 50/20-ГК на строительство здания общеобразовательной школы по проспекту Рыбаков г. Петропавловск-Камчатский на общую сумму 1 029,97 млн рублей.

В связи с удорожанием стоимости строительных материалов и оборудования, приобретаемых исполнителем работ по контракту, ООО «Трест» внесены изменения в существенные условия государственного контракта в части

увеличения его стоимости на 195,68 млн рублей (общая стоимость после изменений 1 225,65 млн рублей) и сроков завершения строительства с 01.08.2022 на 01.11.2022.

По состоянию на 01.10.2022 кассовое освоение средств, направленных на проведение строительных работ составило 638,40 млн рублей (71,55% от утвержденного объема финансирования в сумме 892,24 млн рублей).

В ходе 4 мониторинговых выездов, выявлено 11 замечаний к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта ООО «Трест». На 01.10.2022 устранено 8 замечаний, в процессе устранения находятся замечания: дефекты керамических плиток на стенах отдельных помещений; дефекты штукатурного и красочного слоя над дверными проемами; возможность крепления дополнительных петель на створках дверей в учебные классы для обеспечения устойчивости их закрытия/открытия при дальнейшей эксплуатации, исключения деформации дверного полотна и дополнительной их регулировки. В соответствии с дополнительным соглашением к государственному контракту, заключенному 14.09.2022 № 6, срок выполнения работ продлен до 01.11.2022.

Недостаточная динамика кассового исполнения зафиксирована также по отдельным мероприятиям регионального проекта «Успех каждого ребенка». По состоянию на 01.10.2022 исполнено 58,3 % ассигнований (22,70 млн рублей из 40,71 млн рублей запланированных).

В процессе реализации мероприятий по **обновлению материально-технической базы для занятий детей физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах** предусмотрены ремонты спортивных залов и открытых плоскостных спортивных сооружений, создание школьных спортивных клубов муниципальных школ.

По данному результату наблюдается низкий процент кассового освоения. По состоянию на 01.10.2022 кассовое освоение составило 23,92 млн рублей, что составляет 58,78% от утвержденных ассигнований 40,70 млн рублей.

В рамках данного результата предусмотрено осуществление ремонтных работ в 4 общеобразовательных организациях.

Выполнены и оплачены ремонтные работы в следующих учреждениях:

- в МБОУ «Средняя школа № 9», Камчатский край, г. Вилючинск на общую сумму 8,82 млн рублей. В рамках муниципальных контрактов от 14.02.2022 № 0338300001122000002, на сумму 339,62 тыс. рублей; от 14.02.2022 № 0338300001122000003 на сумму 3,47 млн рублей; от 18.02.2022 № 0338300001122000004 на сумму 3,67 млн рублей. По договорам от 31.03.2022 № 208528, на сумму 80,7 тыс. рублей; от 16.05.2022 № 32-22, на сумму 320,68 тыс. рублей; от 16.05.2022 № 31-22, на сумму 382,21 тыс. рублей; от 10.03.2022 № А050322-1С, на сумму 553,26 тыс. рублей.

- в МБОУ «Елизовская основная школа № 4», Камчатский край, г. Елизово на общую сумму 7,87 млн рублей. В рамках муниципальных контрактов от 14.04.2022 № 76-2022, на сумму 4,62 млн рублей; от 17.06.2022 № 149-2022, на сумму 2,59 млн рублей; от 05.04.2022 № 1/04, на сумму 416,95 тыс. рублей; от

25.04.2022 № 2/04, на сумму 83,05 тыс. рублей; от 22.08.2022 № 22/08, на сумму 168,25 тыс. рублей.

- в КГ ОБУ «Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Камчатский край, г. Елизово, вместе с устройством плоскостных спортивных сооружений на сумму 4,84 млн рублей.

В МБОУ «Елизовская средняя школа № 9», Камчатский край, г. Елизово работы по ремонту спортивного зала и создание школьного спортивного клуба не завершены. На 01.10.2022 г. кассовое освоение составляет 12,4% (2,38 млн рублей) от общей суммы выделенных ассигнований в размере 19,16 млн рублей. По 3 заключенным муниципальным контрактам на общую сумму 1,40 млн рублей поставлено и оплачено спортивное оборудование для школьного спортивного клуба. На оставшуюся сумму – 17,76 млн рублей заключено 6 контрактов, по некоторым из которых работы по ремонту большого спортивного зала не завершены в срок. Наступил риск несвоевременного исполнения мероприятия.

Таким образом:

- из 4 объектов законтрактовано 4;
- по 3 объектам работы завершены в полном объеме и наблюдается 100% кассовое освоение от суммы утвержденных ассигнований;
- по 1 объекту риск несвоевременного окончания ремонтных работ.

Необходимо так же отметить, что по показателю регионального проекта **«Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб» (возрастающий)»** плановое значение по результатам 9 месяцев 2022 года исполнено на 43,4% (план – 22,44%, факт – 9,74%).

По информации Министерства образования Камчатского края, причиной низкой динамики прироста фактического значения показателя является небольшая штатная численность сотрудников технопарков «Кванториум» и центров «IT-куб», что оказывает влияние на количество детей, которые могут проходить обучение в данных детских учреждениях. Таким образом учреждение не может заключить максимальное количество рекомендуемых договоров об обучении для достижения планового значения показателя, в связи с высокой педагогической нагрузкой при условии имеющейся штатной численности.

На значение показателя также оказывает влияние тот факт, что согласно Методике расчета показателя федерального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденной приказом Министерства просвещения России от 20.05.2021 № 262 «Об утверждении методик расчета показателей федеральных проектов национального проекта «Образование» в расчет принимается только то количество детей, которые зарегистрированы на портале «Навигатор дополнительного образования». В связи с чем, в расчет не попадают дети, родители которых не прошли регистрацию на данном.

При этом, профильным министерством не определены мероприятия по стимулированию родителей, обучающихся к регистрации на портале и не

указано значение показателя с учетом детей, посещающих технопарки и центры, но не зарегистрированных в навигаторе.

Недостаточный объем контрактации и кассового исполнения наблюдается при достижении результатов регионального проекта **«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»**.

На проведение регионального этапа чемпионата «Абилимпикс» предусмотрено 4 млн рублей.

Объем контрактации по указанному результату составляет 67,31% - 2,69 млн рублей.

По заключенным на указанную сумму контрактам закуплено оборудование и расходные материалы для проведения чемпионата «Абилимпикс» на общую сумму 2,44 млн рублей. Прочие расходы (трудовые договоры гражданско-правового характера) составили 250 тыс. рублей.

На 01.10.2022 сумма незаконтрактованных ассигнований составила 1,30 млн рублей.

Низкая динамика кассового исполнения зафиксирована также при реализации мероприятий, направленных на достижение результата **«Ежегодное проведение регионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс»**

По состоянию на 01.10.2022 кассовое освоение составило 570 тыс. рублей - 25,93% от утвержденных ассигнований в сумме 2,23 млн рублей

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», на указанные цели направлено 570 тыс. рублей (57,92%) из 1 млн рублей запланированных ассигнований. В связи с окончанием проведения мероприятий 420 тыс. рублей планируется вернуть в краевой бюджет.

Для исполнения мероприятий регионального этапа чемпионата КГАУ «Дворец молодежи», г. Петропавловск-Камчатский заключены и исполнены контракты на сумму 3,5 млн рублей. На 01.10.2022 кассовое освоение составило – 100% (3,50 млн рублей). 1,23 млн рублей планируется вернуть в краевой бюджет.

По показателю регионального проекта **«Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам (возрастающий)»** плановое значение 2022 года, по состоянию на 01.10.2022, исполнено на 46% (план – 5%, факт – 2,3%).

Причиной низкой динамики прироста значения показателя по информации Министерства образования Камчатского края является недостаточная заинтересованность доли обучающихся образовательных организаций среднего профессионального образования в демонстрационных экзаменах, в которых необходимо показать уровень, соответствующий национальным или международным стандартам, в связи с чем, участникам результата необходимо обеспечить проведение дополнительных мотивирующих мероприятий.

Не обеспечено кассовое исполнение при реализации мероприятий, направленных на **популяризацию добровольчества (волонтерства) за счет проведения информационной и рекламной кампании, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** на сумму 40 тыс. рублей регионального проекта **«Социальная активность»**.

В рамках данного результата планируется заключение договоров с единственными поставщиками. Старт реализации средств на проведение информационной кампании в соответствии с федеральной концепцией запланирован на 15 ноября 2022.

В ходе мониторинговых мероприятий в рамках реализации национального проекта **«Образование»** на территориях муниципальных образований осмотрено 3 объекта: в Петропавловск-Камчатском городском округе 1 объект, в Усть-Большерецком муниципальном районе 1 объект, реализуемые в 2022 году и в Елизовском муниципальном районе 1 объект, реализованный в 2019 году.

Выявлено 6 замечаний к качеству проведения работ, которые находятся в процессе устранения.

3. На достижение национальной цели развития Российской Федерации **«Комфортная и безопасная среда для жизни»** влияет реализация региональных проектов и достижение показателей государственных программ Камчатского края следующих исполнительных органов Камчатского края:

- Агентство лесного хозяйства;
- Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края;
- Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
- Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Оценка уровня достижения национальной цели осуществляется за счет достижения показателей 68 Указа, значения уровня достижения которых представлены в ГАС «Управление»:

- количество семей, улучшивших жилищные условия;
- объем жилищного строительства;
- качество городской среды;
- доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормативам;
- качество окружающей среды.

Уровень достижения национальной цели развития Российской Федерации **«Комфортная и безопасная среда для жизни»** на территории Камчатского края за счет реализации исполнительными органами Камчатского края мероприятий и

показателей государственных программ Камчатского края, а также реализации региональных проектов Камчатского края в 3 квартале 2022 года составил 100%.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА».

В рамках достижения показателя **«Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»** регионального проекта **«Жилье»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 0% (план – 0,0063 миллион кв. м., факт - 0,0000 миллион кв. м.).

Для достижения показателя в 2022 году, осуществляются мероприятия:

- Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований в Камчатском крае;

- Социальные выплаты отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском крае, для уплаты первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту на приобретение жилого помещения на территории Камчатского края.

На 01.10.2022 освоено 37,06 млн рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 0,00 рублей), что составляет 54,96 % от утвержденных ассигнований (67,43 млн рублей). Заключено контрактов и соглашений на сумму 40,97 млн рублей (60,76%). В 2022 году планируется ввод жилья - 0,0063 миллион кв. м.

В рамках достижения показателя, результата **«Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда»** регионального проекта **«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** в 2022 году, осуществляются мероприятия по:

- переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством.

По данному результату отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 360,23 млн рублей, что составляет 34,36% от утвержденных ассигнований (1 048,37 млн рублей), заключено соглашений и контрактов на сумму 499,29 млн рублей (47,63%). По данным муниципальных органов исполнительной власти в 2022 году планируется расселить 13 299,6 квадратных метров аварийного жилищного фонда, расселено 4 441,5 квадратных метров.

В рамках достижения показателя **«Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом»** регионального проекта **«Формирование комфортной городской среды»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 50% (план – 2 единицы, факт – 1 единицы).

Для достижения показателя в 2022 году, осуществляются мероприятия:

- Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края». На 01.10.2022 законтрактовано 100%, кассовое освоено 66,25 млн рублей, что составляет 41,91% от утвержденных ассигнований (158,09 млн рублей). В процессе мониторинга объекта выявлены дефекты тротуарной плитки, повреждения бордюрных камней в местах примыкания тротуарной плитки.

На объекте «Благоустройство территории «Городской парк отдыха у р. Половинка в Елизовском городском поселении Камчатского края» на конец отчетного периода работы не завершены. В ходе 1 мониторингового выезда, выявлено 3 замечания к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта ООО «Трест». На 01.10.2022 устранено 1 замечание, в процессе устранения находятся замечания: обеспечить замену отдельных элементов тротуарной плитки с дефектами (сколы, трещины); устранить повреждения бордюрных камней, в том числе в местах примыкания тротуарной плитки.

- Благоустройству Вилючинского проспекта, Вилючинского городского округа, жилой район Приморский. Работы завершены, было нарушение сроков исполнения контракта. На данные цели в 2022 году Вилючинскому городскому округу (вне регионального проекта) был предоставлен межбюджетный трансферт местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере благоустройства территорий на сумму 89,52 млн рублей.

На объекте «Благоустройство Вилючинского проспекта» работы не завершены в срок по контракту (срок до 01.09.2022). Подрядной организацией ведется завершающий этап работ (заказчиком будут применены штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта). Подрядчиком обозначен срок выполнения работ до 15.10.2022.

На территории Вилючинского городского округа на объекте «Благоустройство Вилючинского проспекта» на конец отчетного периода работы не завершены (срок по контракту 01.09.2022). В ходе 2 мониторинговых выездов, выявлено 1 замечание к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта ООО «Камчатпроектстрой». На 01.10.2022 в процессе устранения находится замечание: работу по сглаживанию острых углов на установленных скамейках.

В рамках достижения показателей «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» регионального проекта «Чистая вода» установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 0% (план – 3 штуки, факт – 0 штуки).

Для достижения показателя в 2022 году, осуществляются мероприятия:

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 5, срок ввода в эксплуатацию 31.12.2022 года, утверждено 26,23 млн рублей, кассовое исполнение, отображенное в сводной бюджетной росписи Камчатского края, составляет 52 % (13,72 млн рублей). На текущий момент фактической оплаты поставщику не производилось, средства находятся на счетах Ключевского сельского поселения. Контракт с поставщиком

ООО «Ключиэнерго» расторгнут в связи с тем, что Управлением федерального казначейства по Камчатскому краю отклонены сведения об операции с целевыми средствами ООО «Ключиэнерго», оформленные в нарушение Приказа Минфина России №214-Н. (код расходования не соответствует условиям муниципального контракта). Идет подготовка к проведению новых закупочных процедур;

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 6, срок ввода в эксплуатацию 31.12.2022 года, утверждено 8,06 млн рублей, кассовое исполнение, отображенное в сводной бюджетной росписи Камчатского края, 47 % (3,73 млн рублей). На текущий момент фактической оплаты поставщику не производилось, средства находятся на счетах Ключевского сельского поселения. Контракт с поставщиком ООО «Ключиэнерго» расторгнут в связи с тем, что Управлением федерального казначейства по Камчатскому краю отклонены сведения об операции с целевыми средствами ООО «Ключиэнерго», оформленные в нарушение Приказа Минфина России №214-Н. (код расходования не соответствует условиям муниципального контракта). Идет подготовка к проведению новых закупочных процедур;

- Реконструкция системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края Этап № 7, срок ввода в эксплуатацию 31.12.2022 года, утверждено 14,59 млн рублей, кассовое исполнение, отображенное в сводной бюджетной росписи Камчатского края, 53 % (7,72 млн рублей). На текущий момент фактической оплаты поставщику не производилось, средства находятся на счетах Ключевского сельского поселения. Контракт с поставщиком ООО «Ключиэнерго» расторгнут в связи с тем, что Управлением федерального казначейства по Камчатскому краю отклонены сведения об операции с целевыми средствами ООО «Ключиэнерго», оформленные в нарушение Приказа Минфина России №214-Н. (код расходования не соответствует условиям муниципального контракта). Идет подготовка к проведению новых закупочных процедур.

В рамках достижения результата **«Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами»** регионального проекта **«Чистая вода»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 0% (план – 3 штуки, факт – 0 штук).

Для достижения результата в 2022 году осуществляются мероприятия:

- реконструкции системы водоснабжения в п. Ключи Усть-Камчатского района 5, 6, 7 этап. До 31 декабря 2022 года должен быть обеспечен ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. Отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 25,69 млн рублей, что составляет 41,28% от утвержденных ассигнований (62,24 млн рублей), в том числе 9,16 млн рублей средств федерального бюджета (51,86%). Существует высокий риск не ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки, поскольку работы по контракту начаты 10.08.2022. В процессе мониторинговых мероприятий установлено, что по состоянию на 01.10.2022 год 5 этап: из 4 117 м спаяно 1203 м водопроводных труб, уложено и вкопано 706 м, установлено 20 водопроводов.

- строительству системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Лесная Тигильского района, срок ввода которой в эксплуатацию перенесен с 2020 года. Кассовое исполнение по объекту не начато. Контракт №0138300005419000049 от 17.07.2019 на проведение строительно-монтажных работ расторгнут 05.09.2022. Планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта – 2023 год. С учетом переноса срока по вводу указанного объекта в эксплуатацию с 2021 года на 2022 год, в течение двух лет не обеспечено исполнение обязательства Камчатского края по достижению результата регионального проекта.

- реконструкции водовода от водозабора до пгт Палана и внутриплощадочных сетей водовода территории совхоза пгт Палана Тигильского района. До 31 декабря 2023 года должен быть обеспечен ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. На 01.10.2022 освоено 43,39 млн рублей, что составляет 77,15% от утвержденных ассигнований (56,24 млн рублей).

Важно отметить, что плановое значение данного результата в 2021 году также не было достигнуто и составило 0% (план – 1 штука, факт – 0 штук).

В ходе мониторинговых мероприятий в рамках реализации национального проекта **«Жилье и городская среда»** на территориях муниципальных образований осмотрено 130 объектов:

- в Быстринском муниципальном районе осмотрен 1 объект;
- в Вилючинском городском округе осмотрено 4 объекта;
- в Елизовском муниципальном районе осмотрено 19 объектов, реализуемых в 2022 году и 15 объектов, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;
- в Мильковском муниципальном районе осмотрено 3 объекта, реализуемых в 2022 году и 4 объекта, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;
- в Олюторском муниципальном районе осмотрено 2 объекта;
- в городском округе «поселок Палана» осмотрено 3;
- в Петропавловск-Камчатском городском округе осмотрено 12, реализуемых в 2022 году и 42 объекта, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;
- в Тигильском муниципальном районе осмотрено 4 объекта: 1 объект регионального проекта «Чистая вода» и 3 объекта регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»;
- в Усть-Камчатском муниципальном районе осмотрено 9 объектов: 1 объект регионального проекта «Чистая вода» и 8 объектов регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемых в 2022 году и 2 объекта, реализованных в период с 2019 по 2021 годы;
- в Карагинском муниципальном районе осмотрено 4 объекта национального проекта «Жилье и городская среда», реализованных в период с 2019 по 2021 годы;
- в Усть-Большерецком муниципальном районе осмотрено 6 объектов национального проекта «Жилье и городская среда», реализованных в период с 2019 по 2021 годы.

По 10 объектам выявлено 19 замечаний к качеству и срокам проведения работ, из которых 9 устранены.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в зоне риска находятся следующие объекты:

На территории Петропавловск-Камчатского городского округа на объекте благоустройства «Экопарк на ул. Вольского, 22» на конец отчетного периода работы не завершены (срок работ по контракту 21.08.2022). В ходе 3 мониторинговых выездов, выявлено 5 замечаний к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта МКУ «Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского городского округа». На 01.10.2022 устранено 4 замечания, в процессе устранения находится замечание: проведение работ по сварке металлоконструкций перильного ограждения, исключаящее образование пустот в сварочных швах и дальнейшее попадание влаги внутрь металлических элементов.

Также на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на объекте «Дворовая территория многоквартирного дома по пр. 50 Лет Октября, 7/3» на конец отчетного периода работы не завершены (срок выполнения работ по контракту 08.10.2022). В ходе 1 мониторингового выезда, выявлено замечание к срокам выполнения работ (работы начаты во второй половине сентября).

На территории Елизовского муниципального района ведутся работы по устранению выявленных в ходе мониторинга замечаний на следующих объектах благоустройства:

На объекте «Благоустройство дворовой территории МКД, расположенный по ул. Завойко, д. 63 в городе Елизово» на конец отчетного периода работы завершены. В ходе 1 мониторингового выезда, выявлено 2 замечаний к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта ООО «Камчатпроектстрой». На 01.10.2022 устранено 1 замечание, в процессе устранения находятся замечания: дефекты на бордюрных элементах.

На объекте «Благоустройство общественной территории в п. Термальный, ул. Ленина 11» на конец отчетного периода работы завершены. В ходе 1 мониторингового выезда, выявлено 1 замечание к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта ООО «Рио». На 01.10.2022 в процессе устранения находятся замечания: устранение дефектов на бордюрных элементах.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ».

В рамках достижения результата **«Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по захоронению ТКО»** регионального проекта **«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Камчатского края»** установленное значение в 2022 году 0 единиц.

В 2022 году, осуществляются мероприятия по:

- Строительству межмуниципального комплекса по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов (Экотехнопарк) в Елизовском муниципальном районе. В соответствии с государственным контрактом № 0538300000322000024 от 07.06.2022 г. срок выполнения комплекса проектно-изыскательских работ в течение 480 календарных дней с даты заключения контракта, выполнение работ разбито на 2 этапа: 2022 г., стоимость 40,00 млн рублей, 2023 г., стоимость 48,23 млн рублей. На текущий момент проектно-сметная документация не готова. Контрактом авансирование не предусмотрено. На 01.10.2022 кассовое освоение не начато. Таким образом ассигнований 2022 год в размере 40,00 млн рублей, будут освоены в случае своевременного выполнения подрядчиком 1 этапа;

- Проектирование и строительство объекта "Полигон твердых коммунальных отходов с сортировкой и переработкой мусора, инсинератором для утилизации животных и биологических отходов в городском округе "поселок Палана" Камчатского края". На данные цели предусмотрены ассигнования краевого бюджета на 2022 год в размере 0,62 млн рублей. На текущий момент соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету городского округа «поселок Палана»

- Отмечается низкий процент кассового исполнения. На 01.10.2022 освоено 25,69 млн рублей, что составляет 41,28% от утвержденных ассигнований (62,24 млн рублей), в том числе 9,16 млн рублей средств федерального бюджета (51,86%). Существует высокий риск не ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.

В части несоответствия информации об ассигнованиях согласно отчета по региональному проекту «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в ГИИС «Электронный бюджет» и данным сводной бюджетной росписи сформировано обращение в техническую поддержку ГИИС «Электронный бюджет».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ».

В ходе мониторинговых мероприятий в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территориях муниципальных образований осмотрено 14 объектов: в Петропавловск-Камчатском городском округе осмотрено 5 объектов, реализуемых в 2022 году и 5 объектов, реализованных в 2021 году, также осмотрено 3 объекта, реализуемых в 2022 году и 1 объект, реализованный в 2021 году в Камчатском крае.

По одному объекту выявлено 5 замечаний к качеству и срокам проведения работ, из которых 3 устранено (60%).

По объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования по ул. Абеля на участке ПК 0+00 – ПК 5+33 в г. Петропавловске-Камчатском» На конец отчетного периода работы не завершены (срок выполнения работ по контракту 01.10.2022). В ходе 2 мониторинговых выездов, выявлено 5 замечаний к качеству проведения работ со стороны исполнителя контракта МКУ «Служба

автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа». На 01.10.2022 устранено 3 замечания, в процессе устранения находятся замечания: уменьшение угла наклона и обеспечение удобных спусков при спуске и переходе с разных элементов тротуаров для обеспечения безопасного движения пешеходов; установить бордюрные камни или усилить участки, прилегающие к световым опорам и люкам инженерных коммуникаций.

Важно отметить, что в отчете о ходе реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения в Камчатском крае» в ГИИС «Электронный бюджет» отсутствует информация о финансировании в полном объеме, которая отражена согласно данным сводной бюджетной росписи на 30.09.2022 года. Это связано с тем, что если контрольные точки по результату в отчетном периоде отсутствуют (3 квартал 2022 года), то информация по результату в отчете о ходе реализации регионального проекта в ГИИС «Электронный бюджет» не отображается. В части несоответствия информации об ассигнованиях согласно отчета регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в ГИИС «Электронный бюджет» и данным сводной бюджетной росписи сформировано обращение в техническую поддержку ГИИС «Электронный бюджет».

4. На достижение национальной цели развития Российской Федерации «**Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство**» влияет реализация региональных проектов и достижение показателей государственных программ Камчатского края следующих исполнительных органов Камчатского края:

- Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности;
- Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края;
- Министерство экономического развития Камчатского края;
- Министерство туризма Камчатского края;
- Министерство рыбного хозяйства Камчатского края;
- Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
- Министерство здравоохранения Камчатского края;
- Министерство труда и развития кадрового потенциала Камчатского края;
- Министерство социального благополучия и семейной политики Камчатского края;
- Министерство образования Камчатского края.

Оценка уровня достижения национальной цели осуществляется за счет достижения показателей 68 Указа, значения уровня достижения которых представлены в ГАС «Управление»:

- темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы;

- темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения;
- темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета;
- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Уровень достижения национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» на территории Камчатского края за счет реализации исполнительными органами Камчатского края мероприятий и показателей государственных программ Камчатского края, а также реализации региональных проектов Камчатского края в 3 квартале 2022 года составил 100%.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕД-ПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕД-ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ».

В рамках достижения результатов **«Предоставление имущества (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, самозанятым гражданам»** регионального проекта **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 29,7% (план –3%, факт – 0,89%). Низкое исполнение связано с отсутствием обращений самозанятых граждан о предоставлении государственного (муниципального) имущества.

Важно отметить, что плановое значение данного результата в 2021 году также не было достигнуто и составило 0% (план – 3%, факт – 0%).

В рамках достижения результатов **«Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональной гарантийной организацией на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами РГО)»** регионального проекта **«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 39,8% (план –0,0274 миллиард руб., факт – 0,0109 миллиард руб.).

Отставание по результату связано с отказом банков выдавать кредиты начинающим предпринимателям (менее года регистрация) за исключением группы компаний. Начиная с июля 2022 года Гарантийным фондом развития предпринимательства Камчатского края ведется активная работа по поиску организаций с регистрацией менее года и имеющих группы компаний, которые имеют потребность в кредитовании и согласны на возмездное поручительство фонда. Предварительно такая компания найдена, начало кредитования

запланировано на ноябрь 2022 года. Успешность данной сделки и ее размер позволит Гарантийному фонду развития предпринимательства Камчатского края достичь плановое значение результата.

В рамках достижения результатов «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке Камчатского центра поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 55,6% (план –9 единиц, факт – 5 единиц).

Существует риск невыполнения результата ввиду введенных против Российской Федерации санкций по причине специальной военной операции, Центром поддержки экспорта Камчатского края проводится диверсификация экспорта по сотрудничеству с дружественными странами. Ключевые мероприятия (выставки и услуга по поиску иностранного партнера, которые влияют на достижение значений результата контракты/конверсии) выпали на последнюю неделю сентября и на четвертый квартал 2022 года. Также, закрытие границ иностранных государств, не позволяет привлечь в Камчатский край туристов, для исполнения ранее заключенных контрактов. Показатели по контрактам и объему экспорта установленные на период 2022 года будут выполнены. В настоящий момент, на согласовании в АО «Российский экспортный центр» находится один экспортный контракт на 258 тыс. долларов. Ожидается ещё 3 экспортных контракта.

В рамках достижения результатов «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)» регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 21,9% (план –0,1050 миллиард рублей, факт – 0,0230 миллиард рублей).

Риск невыполнения результата обусловлен невозможностью привлечения подрядных организаций в период запретов на въезд сезонных рабочих 2020-2021 гг., резким удорожанием строительных материалов (более 30% по некоторым позициям) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции covid-19, в следствие чего строительный период был окончен лишь в конце 2021 года, с годичным опозданием, а первая очередь введена только в 1 квартале 2022 года. Кроме того, невыполнение связано с общим спадом инвестиционной активности, по причине резкого роста процентной ставки Центрального банка накануне весенне-летнего периода 2022 года. Дополнительно сообщаем, что управляющая компания ООО «Техсервис» планирует привлечь льготный инвестиционный кредит. Вместе с тем, планируется вовлечения в хозяйственный оборот построек бывшей птицефабрики «Восточная», расположенной в Восточной части земельных

участков ПП «Нагорный». Кроме того, планируется заключение дополнительных соглашений с Минэкономразвития России о снижении плановых значений результата регионального проекта.

Важно отметить, что плановое значение данного результата в 2021 году также не было достигнуто и составило 81% (план – 0,1 миллиард рублей, факт – 0,081 миллиард рублей).

В рамках достижения результатов **«Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта»** регионального проекта **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** установленное значение на 2022 год по состоянию на 01.10.2022 исполнено 56,4% (план – 0,0039 миллиард рублей, факт – 0,0022 миллиард рублей).

Существует риск невыполнения результата ввиду введенных против Российской Федерации санкций по причине специальной военной операции. Центром поддержки Камчатского края проводится диверсификация экспорта по сотрудничеству с дружественными странами. Ключевые мероприятия (выставки и услуга по поиску иностранного партнера, которые влияют на достижение значений результата контракты/конверсии) выпали на последнюю неделю сентября и на четвёртый квартал 2022 г. Также, закрытие границ иностранных государств, не позволяет привлечь в Камчатский край туристов, для исполнения ранее заключенных контрактов. Показатели по контрактам и объему экспорта установленные на период 2022 года будут выполнены. В настоящий момент, на согласовании в АО «Российский экспортный центр» находится один экспортный контракт на 258 тыс. долларов. Ожидается ещё 3 экспортных контракта.

Важно отметить, что плановое значение данного результата в 2021 году также не было достигнуто и составило 33% (план – 0,0054 миллиард долларов, факт – 0,081 миллиард долларов).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТУРИЗМ И ИНДУСТРИЯ ГОСТУПРИИМСТВА».

В рамках достижения результата «Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристских кластеров» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году, осуществляется мероприятие по строительству автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камчатского края "п. Термальный - туристский кластер "Три вулкана" (1-3 этапы)".

По данному результату отмечается отсутствие контрактации и кассового освоения. Утвержденные ассигнования 2022 года - 2 753,69 млн. рублей. Заключение контракта запланировано на октябрь 2022 г.

Важно отметить, что на 01.10.2022 года объем финансирования по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры» в ГИИС «Электронный бюджет» отличается от объема ассигнований согласно сводной

бюджетной росписи на 30.09.2022 года. Причина отличия информации по утвержденным ассигнованиям:

- Дополнительное соглашение о реализации ФП на территории Камчатского края было заключено 05.07.2022 года № 069-2022-J1009-4/4 к соглашению о реализации ФП на территории Камчатского края от 16.05.2022 года № 069-2022-J1009-4 с добавлением результата по созданию инженерной и транспортной инфраструктуры в целях развития туристических кластеров, в рамках которого запланировано строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Камчатского края «п.Термальный – туристический кластер «Три вулкана» (1-3 этапы). Корректировка в системе ГИИС «Электронный бюджет» в части добавления данного результата стала доступна 31.10.2022 года, о чем был создан соответствующий запрос на изменение паспорта регионального проекта № J1-9-2022/023 от 31.10.2022 года, после чего информация об объеме ассигнований в паспорте регионального проекта отобразилась в корректном исполнении.

5. Мероприятия, направленные на исполнение показателей региональных проектов и государственных программ, влияющие на достижение национальной цели развития Российской Федерации **«Цифровая трансформация»** реализуются следующими исполнительными органами Камчатского края:

- Министерство цифрового развития Камчатского края;
- Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края;
- Министерство строительства и жилищной политики Камчатского края;
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
- Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
- Министерство здравоохранения Камчатского края.

Оценка деятельности по достижению национальной цели развития осуществляется по уровню исполнения показателя 68 Указа «Цифровая зрелость».

Уровень достижения национальной цели развития Российской Федерации «Цифровая трансформация» на территории Камчатского края за счет реализации исполнительными органами Камчатского края мероприятий и показателей государственных программ Камчатского края, а также реализации региональных проектов Камчатского края в 3 квартале 2022 года составил 100%.

В рамках достижения результата **«Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122»** регионального проекта **«Информационная инфраструктура»**.

Дополнительным соглашением № 071-2019-D2001-41/8 от 02.09.2022 г. к Соглашению о реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура (Камчатский край)» на территории Камчатского края № 071-

2019-D2001-41 от 18.07.2019 г. плановое значение выше указанного результата в 1 штуку было снято с Камчатского края.

Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение из федерального бюджета бюджету Камчатского края от 30.12.2021 № 071-17-2022-006 заключенным между Минцифрой России и Правительством Камчатского края на реализацию мероприятия «Субъектами Российской Федерации на реализацию мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» предусмотрено средств в размере 5,84 млн рублей.

В соответствии с пунктом 1 протокола совещания под председательством директора Департамента реализации инфраструктурных проектов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Д.К. Угнивенко от 16.03.2022 №П19-317пр соглашение расторгнуто 23.06.2022 года (Дополнительное соглашение № 071-17-2022-006/1 от 23.06.2022 г. о расторжении Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 30.12.2021 № 071-17-2022-006) в связи с отсутствием возможности достижения целевого результата – наличие созданной виртуальной автоматической телефонной станции Службы «122» в Камчатском крае. В октябре 2022 года было получено уведомление от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации о снятии ассигнований федерального бюджета. На текущий момент проходит процедура внесению изменений в сводную бюджетную роспись краевого бюджета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Методикой уровня достижения национальных целей развития при проведении оценки предусмотрены повышающие коэффициенты для показателей государственных программ Камчатского края, включенных в паспорта федеральных проектов, соответствующих инициативам социально-экономического развития.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 2816-р утвержден перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года, в рамках которого представлено 42 инициативы в социальной сфере, сфере строительства, экологии, цифровой трансформации, технологий и инициатива «Государство для граждан».

Внедрение инициатив социально-экономического развития происходит за счет достижения показателей и результатов паспортов федеральных проектов, в том числе декомпозированных на уровень субъекта Российской Федерации. Ряд государственных программ Камчатского края содержат показатели и мероприятия, реализация которых может повлиять на внедрение инициатив и достижение показателей и результатов паспортов федеральных проектов.

Так, из 42 инициатив социально-экономического развития результаты только 15 инициатив соотносятся с показателями и мероприятиями государственных программ Камчатского края:

- «Санитарный щит страны - безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)»;
- «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»;
- «Профессионалитет»;
- «Придумано в России»;
- «Бизнес-спринт» (Я выбираю спорт);
- «Россия - привлекательная для учебы и работы страна»;
- «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения»;
- «Национальная система пространственных данных»;
- «Генеральная уборка»;
- «Экономика замкнутого цикла»;
- «Политика низкоуглеродного развития»;
- «Геология: возрождение легенды»;
- «Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК»;
- «Персональные медицинские помощники»;
- «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Внедрение указанных инициатив в социальной сфере приведет к следующим ключевым результатам к 2024 году:

- наличие возможности получения результатов диагностики и выявления инфекций в течение часа в личном кабинете на Госуслугах;
- увеличение объема помощи в рамках медицинской реабилитации для людей, перенесших Covid-19, острые сосудистые нарушения и травмы;
- оснащению 620 отделений ранней медицинской реабилитации;
- обучению 49 тысяч педагогов актуальным производственным навыкам под запросы работодателей;
- обучению 600 тысяч человек на образовательных программах, максимально ориентированных на практику;
- наличие карты инфраструктурных объектов для массового спорта с возможностью выбора услуг;
- наличие во всех регионах новой модели планирования общественных пространств.

В сфере строительства реализация мероприятий федеральных проектов в рамках инициатив социально-экономического развития к 2024 году приведет к результатам:

- привлечению более 5 млн.людей в агломерации из малых городов;
- вовлечению более 200 тыс. га и 2 млн. объектов недвижимости в экономический оборот;
- проведению более 50% надзорных мероприятий дистанционно;
- созданию сервиса оценки и прогнозирования стоимости недвижимости.

В сфере экологии достижение указанных инициатив приведет к следующим ключевым результатам в 2024 году:

- ликвидации 79 затонувших кораблей в акваториях морских портов;
- началу работы Единой экологической диспетчерской службы;
- завершению инвентаризации всех опасных объектов и оценке их влияния на здоровье;
- снижению на 25% объемов захоронения твердых коммунальных отходов;
- созданию национальной системы мониторинга и поглощения парниковых газов.

Реализация мероприятий в рамках инициатив социально-экономического развития в сфере цифровой трансформации должна привести в 2024 году к:

- обеспечению всех новых дорог и жилых домов инфраструктурой доступа в интернет;
- покрытию сети LTE 80 % дорог, 100% населенных пунктов с численностью более 2000 человек;
- использованию гражданами сервисов биометрической идентификации;
- перевод 80% обращений граждан в госорганы через МФЦ.

Результатами внедрения инициатив социально-экономического развития «Технологический рывок» к 2024 году станут:

- наличие 900 новых высокотехнологичных рабочих мест в области агропромышленного комплекса;
- создание системы динамического наблюдения за состоянием здоровья пациентов.

На достижение показателей федеральных паспортов федеральных проектов в рамках инициатив социально-экономического развития влияет достижение показателей следующих государственных программ Камчатского края:

- «Развитие здравоохранения Камчатского края»;
- «Развитие образования в Камчатском крае»;
- «Развитие культуры в Камчатском крае»;
- «Развитие физической культуры и спорта»;
- «Содействие занятости»;
- «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности камчатского края»;
- «Совершенствование управления имуществом, находящимся в государственной собственности Камчатского края»;
- «Развитие транспортной системы в Камчатском крае»;
- «Обращение с отходами производства и потребления в Камчатском крае»;
- «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Камчатском крае»;

- «Комплексное развитие сельских территорий Камчатского края»;
- «Цифровая трансформация».

В рамках инициативы «Государство для людей» планируется достижение у следующих результатов к 2024 году:

- внедрению единых стандартов, принципов и ценностей клиентоцентричности;
- внедрению оценки качества и удобства новых услуг перед их запуском;
- созданию сети лабораторий пользовательского тестирования.

В соответствии с протоколом Организационного штаба по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае от 12.08.2022 № Пр-01-293 и решениями Совета по стратегической деятельности и национальным проектам Камчатского края, оформленными протоколом от 09.09.2022 № Пр-01-342, при проведении оценки по достижению национальных целей развития по итогам 2022 года, Управлением учитывается уровень достижения показателей рейтинга усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в рамках реализации Национальной социальной инициативы, проводимой АНО «Агентство стратегических инициатив».

Указанный рейтинг содержит следующие элементы, включающие ряд показателей, оценка которых проводится опросным путем с применением системы геоданных:

- «Медицинское обслуживание»;
- «Образование и развитие»;
- «Жилье и инфраструктура»;
- «Потребление и досуг»;
- «Чистота и экология»;
- «Возможности для работы и своего дела»;
- «Инклюзивность и равенство»;
- «Безопасность»;
- «Услуги и сервисы»;
- «Социальная защита».

Включение в государственные программы Камчатского края показателей федеральных проектов в рамках инициатив социально-экономического развития и показателей рейтинга усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни граждан в рамках реализации Национальной социальной инициативы позволит повысить уровень достижения показателей 68 Указа и целевых показателей, характеризующих достижение национальных целей, на территории Камчатского края.