

Общество с ограниченной  
ответственностью  
«41 Электрическая сеть»  
684036 Камчатский край,  
пгт. Вулканный,  
ул. Центральная 1  
тел. 8 (963) 831 25 55,  
E-mail: kamelectro41@yandex.ru

ВрИО руководителя Региональной  
службы по тарифам и ценам  
Камчатского края  
**О.Н. Кукиль**  
683017  
г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Ленинградская 118

№ 185/к от 14 июля 2016г.

**Уважаемый Олег Николаевич!**

В соответствии с Постановлением РФ от 01.12.2009г. №977 направляем Вам отчет по исполнению инвестиционной программы ООО «41 Электрическая сеть» за 3 квартал 2016 год. Дополнительно предоставляется электронный носитель (диск DVD) с записанным на него отчетом по инвестиционной программе за 3 квартал 2016 год, подписанный квалифицированной подписью.

Приложение по тексту:

- 1) на 4-х листах в 1-ом экземпляре.
- 2) электронный носитель (диск DVD) с записанной на него отчетом по инвестиционной программе за 3 квартал 2016 год, подписанный квалифицированной подписью.

Директор



**В.А. Братчук**

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО  
ТАРИФАМ И ЦЕНАМ  
РХ № 9013202  
ДАТА 15.11.2016

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
(представляется ежеквартально)



Утверждено  
руководителем организации  
И.А. Брагуч  
(подпись)  
20 \_\_\_\_ года  
М.П.

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования (отчетный год)								Освоено (закрото актами выполненных работ) млн.рублей		Внесено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***
			1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		всего	за отчетный квартал	всего	за отчетный квартал		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт						
			всего													
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
			0,1655	0,16582	0,00	0,00	1,0991	1,0319	0,000	0,000	0,000	0,000	0,75	0,75	0,00	
1.	ВСЕГО.		0,1655	0,17	0,00	0,00	1,0991	1,0319	0,000	0,000	0,000	0,000	0,75	0,75	0,00	
1.1.	Технические перевооружение и реконструкция		0,16552	0,17	0,00	0,00	1,0991	1,03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,75	0,75	0,00	
1	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности		0,16552	0,17	0,00	0,00	0,1658	0,1655	0,000	0,000	0,000	0,000	0,15	0,15	0,00	
1	Замена однополюс выключателей		0,86642	0,93	0,00	0,00	0,9333	0,8664	0,000	0,000	0,000	0,000	0,60	0,60	0,00	
2	Земля штепсельных выключателей															
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматизации															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
1.3.	Создание систем телемеханики и связи															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности															
1	Объект 1															
2	Объект 2		0,0000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00		
2.	Новое строительство															
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности															
1	Объект 1															
2	Объект 2															
2.2.	Прочее новое строительство															
1			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2			0,0000	0,0000												
3			0,0000	0,0000												
4			0,0000	0,0000												
5			0,0000	0,0000												
6			0,0000	0,0000												
7			0,0000	0,0000												
	Итого															
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы															
1	Объект 1															
2	Объект 2															

\* - в ценах отчетного года  
\*\* - план, согласно утвержденной инвестиционной программе  
\*\*\* - накопленным итогом за год

Утверждено  
руководителем организации  
И.А. Брегчук  
(подпись)  
«...» 20-го года  
М.П.



Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году  
(предоставляется ежеквартально)

№№	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.*				Фактически профинансировано, млн. руб.				Основание фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (окрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики оборудования				Иные объекты																			
		Всего	Объект 1	СМР	оборудование и материалы	Всего	Объект 1	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПНИ*	СМР	прочие материалы	Всего	ПИР	СМР	оборудование и материалы	Всего	ПИР	СМР	прочие материалы		год ввода в эксплуатацию	пошаговая стоимость, тыс. руб.	год ввода в эксплуатацию	тип оборудования	тип оборудования														
ВСЕГО:																																									
1	Техническое перевооружение и модернизация	1,432	0,000	0,000	0,000	0,000	1,079			0,067			0,754																												
1.1.	Энергооборудование и вспомогательная электротехническая аппаратура	1,432	0,000	0,000	0,000	0,000	1,079			0,067			0,754																												
1	Замена электрооборудования РУЗ-10 кВ	0,166				0,000	0,166			0,000			0,151																												
2	Замена вспомогательной аппаратуры ИАП-60В	0,866				0,000	0,933			0,067			0,603																												
1.2.	Создание систем противоаварийной и релейной автоматики																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения в комплексе неэлектрической мощности																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
2.	Новое строительство	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																												
2.1.	Энергооборудование и вспомогательная электротехническая аппаратура	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																												
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
3	Объект 3																																								
2.2.	Прочие новое строительство	0,000		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																												
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								
3	Объект 3																																								
4	Объект 4																																								
5	Объект 5																																								
6	Объект 6																																								
7	Объект 7																																								
	<b>Справочные:</b>																																								
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																								
1	Объект 1																																								
2	Объект 2																																								

\* - в разделе объектов на ПС, ВИ и КЛ указывается уровень напряжения

\*\* - согласно проектно-сметной документации с учетом increases в проектную цену планового периода с НДС

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей  
(представляется ежеквартально)



Утверждаю  
руководитель организации  
В.А. Братчук  
(подпись)  
«...» ... 20\_\_ года  
М.П.

№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]										Причины отклонений
		всего		1 кв		2 кв		3 кв		4 кв		
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	Собственные средства	1,03194	1,09911	0,00000	0,00000	0,00000	1,09911	1,03194	0,00000	0,00000	0,00000	Рост цен на приобретаемую продукцию
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	0,81132	1,01106	0,00000	0,00000	0,00000	1,01106	0,81132	0,00000	0,00000	0,00000	Рост цен на приобретаемую продукцию
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,81132	1,01106	0,00000	0,00000	0,00000	1,01106	0,8113	0,00000	0,00000	0,00000	Рост цен на приобретаемую продукцию
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора											
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)											
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации											
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей											
1.1.4.	Прочая прибыль											
1.2.	Амортизация	0,22062	0,08805	0,0000	0,0000	0,0000	0,0880	0,2206	0,0000	0,00000	0,00000	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	0,22062	0,08805	0,0000	0,0000	0,0000	0,0880	0,2206	0,0000	0,00000	0,00000	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,00000	0,00000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
1.2.3.	Неиспользованная амортизация прошлых лет											
1.3.	Возврат НДС											
1.4.	Прочие собственные средства											
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии											
1.5.	Остаток собственных средств на начало года											
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:								0,00000			
2.1.	Кредиты											
2.2.	Облигационные займы											
2.3.	Займы организаций											
2.4.	Бюджетное финансирование											
2.5.	Средства внешних инвесторов											
2.6.	Использование лизинга											
2.7.	Прочие привлеченные средства											
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>1,03194</b>	<b>1,09911</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>1,09911</b>	<b>1,03194</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,00000</b>	
	для ОГК/ЛТК, в том числе											
	ДПМ											
	вне ДПМ											

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой  
\*\* накопленным итогом за год

Форма представления показателей финансовой отчетности  
(представляется ежеквартально)

Финансовые показатели за отчетный период [3 квартал 2016 года/ 2016 год]

Утверждаю  
руководитель организации  
В.А. Братчук  
(подпись)

20\_\_ года

М.П.

тыс. руб.



Наименование показателя	На конец отчетного квартала/За отчетный квартал	На конец 2016 года / За 2016 год
Метод учета		
1	2	3
Выручка	9407/6456	
Чистая прибыль	1773/1169	
Направления распределения чистой прибыли:		
дивиденды		
другое (расшифровать)		
ЕВИТДА	1929/1439	
Дебиторская задолженность, в т.ч.:	4470/2810	
покупатели и заказчики	4470/2810	
авансы выданные		
Собственный капитал	3651/6592	
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:		
кредиты		
облигационные займы		
займы организаций		
прочее		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:	2532/478	
кредиты и займы*	100/0	
кредиторская задолженность, в т.ч.:	2638/2138	
по строительству		
по ремонтам	261/261	
по поставкам топлива		
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам		
<b>Оценка обеспеченности инвестиционных программ</b>		
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы		1032
Профинансировано на отчетную дату		1 099
Обеспеченность источниками финансирования		0
Дефицит финансирования		0
<b>Оценка кредитного потенциала</b>		
Собственная оценка кредитного потенциала:		
на 2015 г.		6 000
на период 2016-2018 гг.		6 000
Пояснения по расчету кредитного потенциала	Расчет исходя из средней дебиторской задолженности	

\* по кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств