

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСОБО ЗНАЧИМОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД В РАЙОНЕ БЫВШЕГО С.КРАСНОЕ КАРАГИНСКОГО РАЙОНА КАМЧАТСКОГО КРАЯ" ЗА 2018 г.

Показатели бизнес-плана	Отчетный период					Нарастающим итогом (с года начала реализации инвестиционного проекта)		Ход реализации (описание с указанием имущества, создаваемого, приобретаемого или используемого для реализации инвестиционного проекта, комментарии, в т.ч. указание причин отклонения от графика)
	План	Факт	Отклонение			План	Факт	
			тыс. руб.	%	причины			
1. Основные								
1.1. Объем инвестиций, в проект, всего (тыс. руб.)	297 111,00	332 965,45	35 854,45	12,07	Фактическая оплата за выполнение СМР, поставку и монтаж морозильного оборудования, ЖМЦ (в том числе оплата долга за 2017 год).	2 185 238,16	2 199 738,73	2018 г. построены: 1. Закончены строительно-монтажные работы по производственному зданию рыбоперерабатывающего завода. 2. Закончены строительно-монтажные работы по холодильнику №1 и №2. 3. Закончены строительно-монтажные работы по зданию ДЭС. 4. Закончены строительно-монтажные работы по складу ГСМ. 5. В полном объеме произведена поставка, монтаж и пуско-наладка технологического оборудования, холодильного оборудования и оборудования ДЭС. 6. В полном объеме выполнены строительно-монтажные работы по зданию администрации. 7. Оборудование ЖМЦ получено в полном объеме, окончательный монтаж и пуско-наладка будут произведены в 2019 г.
в т.ч. Объем капитальных вложений (тыс. руб.)	297 111,00	332 965,45	35 854,45	12,07	Фактическая оплата за выполнение СМР, поставку и монтаж морозильного оборудования, ЖМЦ (в том числе оплата долга за 2017 год).	2 185 238,16	2 199 738,73	
1.2. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней (тыс. руб.)	47 572,00	56 817,03	9 245,03	19,43		47 572,00	56 817,03	
в т.ч. поступления в консолидированный бюджет Камчатского края (тыс. руб.)	47 572,00	48 979,49	1 407,49	2,96		47 572,00	48 979,49	
1.3. Объем государственной поддержки, предоставленной в соответствии с договором о финансовой поддержке, заключенным между Правительством Камчатского края и Инвестором (тыс. руб.)	50 000,00	39 793,10	-10 206,90	-20,41		63 698,04	52 777,63	
1.3.1. в т.ч. объем налоговых льгот, установленных Налоговым кодексом РФ для особо значимых инвестиционных проектов, (тыс. руб.)	-	-	-	-		-	-	
1.3.2. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета в целях возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 16.07.2010 № 20-П	50 000,00	39 793,10	-10 206,90	-20,41		63 698,04	52 777,63	
1.3.3. в т.ч. объем субсидий за счет средств краевого бюджета на возмещение затрат (части затрат) на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое присоединение) к системам электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях реализации инвестиционных проектов в целях реализации инвестиционного проекта, в порядке, установленном постановлением Правительства Камчатского края от 08.08.2016 № 01-П	-	-	-	-		-	-	
1.4. Объем государственной поддержки в виде финансирования за счет средств федерального бюджета объектов транспортной, инженерной, энергетической и (или) социальной инфраструктуры, создаваемых для реализации инвестиционного проекта, в том числе для технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и газоснабжающего оборудования к газораспределительным сетям, в соответствии с методикой отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2014 г. №1055, (тыс. руб.)	-	-	-	-		-	-	
1.5. Обеспечение трудовыми ресурсами, в т.ч. создание постоянных рабочих мест (чел.)	-	-	-	-		-	-	
2. Дополнительные (в соответствии с финансовой моделью инвестиционного проекта) * заполняется на усмотрение Инвестора	-	-	-	-		238,00	522,00	
3. Справочно: поступления во внебюджетные фонды (отчисления с заработной платы)	65 778,00	94 587,19				65 778,00	94 587,19	
Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено изменениями, внесенных в инвестиционный проект. Данные показатели приведены в соответствии с предоставленным бизнес-планом и заключенным Дополнительным соглашением к Договору.								

Отклонение плановых показателей от фактических обусловлено изменениями, внесенных в инвестиционный проект. Данные показатели приведены в соответствии с предоставленным бизнес-планом и заключенным Дополнительным соглашением к Договору о предоставлении финансовой поддержки от 12.08.16

дата составления "09" апреля 2019 г.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

А.Я. Литвиненко

Я.В. Доманова

