

П А С П О Р Т
федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Жилье и городская среда"			
Краткое наименование федерального проекта	Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда	Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Хуснуллин М.Ш.	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Иванова С.В.	Статс-секретарь - заместитель Министра		
Администратор федерального проекта	Гилев М.С.	Директор департамента		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показате ля	Единица измерен ия (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)		
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.															
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча человек	173,1800	2017	-	8,2000	76,8600	207,1800	319,7300	423,9100	509,4800	-	-	АИС "Реформа ЖКХ"	
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации															
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча квадратных метров	2 724,5900	2017	-	141,0000	1 376,9900	3 732,7800	5 678,0500	7 505,4400	9 033,0800	-	-	АИС "Реформа ЖКХ"	

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2022 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.														
1.1.	Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча человек	210,7 0	214,7 4	218,9 8	223,4 2	232,7 7	243,0 4	254,3 5	266,7 0	275,8 0	295,5 1	313,6 7	319,73
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации														
2.1.	Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)	НП	Тысяча квадратных метров	3 796 ,02	3 868 ,31	3 944 ,22	4 023 ,92	4 191 ,29	4 375 ,41	4 577 ,93	4 800 ,70	5 045 ,75	5 315 ,31	5 549 ,62	5 678,05

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.																	
1.1	Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными	-	Условн ая единиц а	0,0000	2017	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Российской Федерации об установлении критериев признания многоквартирн ых домов аварийными. Финансирован ие мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено	Приня тие норма тивно го право вого (право вого) акта	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
1.2	Созданы правовые	-	Условн	0,0000	2017	-	1,00	-	-	-	-	-	-	-	В	Приня	Улучшен	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - приняты необходимые нормативные правовые акты		ая единиц а				00								Федеральный закон «О Фонде содействия реформирован ию жилищно- коммунальног о хозяйства» внесены изменения в части: - установления в качестве условия предоставлени я финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда целевого использования земельных участков под расселенными	тие норма тивно го право вого (право вого) акта	ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															аварийными домами; - расширения направлений расходования финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе на предоставлени е собственникам жилья субсидированн ой льготной ипотеки, создание специализиров анного (маневренного) жилого фонда, осуществление			

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															дополнительн ых социальных выплат на цели обеспечения жильём собственников жилых помещений, расположенны х в подлежащих расселению аварийных домах, предоставлени е субсидий застройщикам при реализации механизма по развитию застроенных территорий.			
1.3	Определен порядок оказания финансовой	-	Условн ая	0,0000	2017	-	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	Финансирован ие	Приня тие	-	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)		единиц а												мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено	норма тивно го право вого (право вого) акта		
1.4	Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - установлены субъектам Российской Федерации целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах	-	Условн ая единиц а	0,0000	2017	1,00 00	-	-	-	-	-	-	-	-	Приложение №1 к паспорту федерального проекта " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержден протоколом	Утвер ждени е докум ента	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															заседания проектного комитета по национальном у проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3.		строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
1.5	Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда	-	Условн ая единиц а	0,0000	2017	-	82,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы. Финансирован ие	Обесп ечени е реализ ации федер альног о проек та (резул ьтата федер альног о проек та)	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено		чем до 120 млн. кв. метров в год	
1.6	Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - утверждены региональные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	-	Условн ая единиц а	0,0000	2017	-	84,0 000	-	-	-	-	-	-	-	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. Отказ от финансирован ия мероприятия при принятии решения отказа от его реализации	Утвер ждени е докум ента	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															невозможен		
1.7	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда . Настоящий итог	-	Тысяча квадрат ных метров	2 724,590 0	2017	-	141, 000 0	1 37 6, 990 0	3 73 2, 780 0	5 67 8, 050 0	7 50 5, 440 0	9 03 3, 080 0	-	-	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Обеспечени е реализ ации федер альног о проек та (резул ьтата федер альног о проек та)	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
1.8	Граждане расселены из непригодного для проживания	-	Условн ая единиц	0,0000	2017	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Направлен в Правительст во Российской	Утвер ждени е	Улучшен ие жилищн

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	жилищного фонда		а												Федерации док лад о ходе реализации федерального проекта по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	докум ента	ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации																	
2.1	Совершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Принят Федеральный закон «О внесении изменений в	Приня тие норма тивно го	Улучшен ие жилищн ых условий	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации - приняты необходимые нормативные правовые акты														Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», направленный на усовершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	право вого (право вого) акта	не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
2.2	Уточнение порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Принято Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в порядок	Приня тие норма тивно го право вого	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн.	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда														оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающ ее соблюдение жилищных прав граждан при переселении из непригодного для проживания жилищного фонда	(право вого) акта	семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
2.3	Достигнуто значение	-	Условн	0,0000	2018	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	Соотношение	Обесп	Улучшен	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
	более 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году		ая единиц а									00			расселяемого аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующ ем году, %	ечени е реализ ации федер альног о проек та (резул тата федер альног о проек та)	ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
2.4	Утверждение порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Принят приказ Минстроя России " Об утверждении порядка	Приня тие норма тивно го	Улучшен ие жилищн ых условий	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
	работоспособном техническом состоянии														признания многоквартирн ых домов находящимися в ограниченно работоспособн ом техническом состоянии"	право вого (право вого) акта	не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год
2.5	Внедрены новые механизмы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	-	Условн ая единиц а	0,0000	2020	-	-	-	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из	Утвер ждени е докум ента	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственн ых программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)				
															непригодного для проживания жилищного фонда		увеличен ие объема жилищно го строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год	
2.6	Принято решение о запуске новой программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (в двух регионах)	-	Условн ая единиц а	0,0000	2021	-	-	-	1,00 00	-	-	-	-	-	Приказ Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,	Приня тие норма тивно го право вого (право вого) акта	Улучшен ие жилищн ых условий не менее 5 млн. семей ежегодно и увеличен ие объема жилищно го	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государствен ных программ Российской Федерации	Единиц а измере ния (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результ ата	Связь с показател ем националь ной цели развития Российско й Федераци и
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)			
															признанного таковым до 1 января 2017 года"		строител ьства не менее чем до 120 млн. кв. метров в год

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1	Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	0,00	40 960 000,00	95 868 503,00	183 124 129,10	84 972 180,80	57 323 142,30	57 984 279,20	520 232 234,40
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	35 400 000,00	85 420 000,00	163 713 550,00	68 475 380,80	48 197 069,20	49 980 000,00	451 186 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	5 560 000,00	10 448 503,00	19 410 579,10	14 690 800,00	7 239 073,10	6 117 279,20	63 466 234,40
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	5 580 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	Нераспределенный резерв (федеральный бюджет)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	40 960 000,0 0	95 868 503,0 0	183 124 129, 10	84 972 180,8 0	57 323 142,3 0	57 984 279,2 0	520 232 234,40
в том числе: федеральный бюджет		0,00	35 400 000,0 0	85 420 000,0 0	163 713 550, 00	68 475 380,8 0	48 197 069,2 0	49 980 000,0 0	451 186 000,00
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	5 560 000,00	10 448 503,0 0	19 410 579,1 0	14 690 800,0 0	7 239 073,10	6 117 279,20	63 466 234,40
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 887 000,00	1 887 000,00	5 580 000,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2022 году

[illegible]

7. Дополнительная информация

Под непригодным для проживания жилищным фондом подразумеваются жилые помещения в многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными и подлежащим сносу и реконструкции, а также жилые помещения, признанные непригодными для проживания в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчетном периоде объема расселения не менее 50% от признанного непригодным для проживания в отчетном периоде.

Целевые показатели. Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, млн. кв. м. Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, тыс. человек.

Мероприятия по переселению граждан осуществляются на территории всех субъектов Российской Федерации, в которых имеется непригодный для проживания жилищный фонд (за исключением г. Москвы, где непригодный для проживания жилфонд отсутствует).

Достижение целевых показателей осуществляется:

- за счет средств федерального бюджета в рамках реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, а также за счет реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года (для регионов, завершивших расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года), в соответствии Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ;
- за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников в рамках реализации программ и внепрограммных мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

Предоставление финансовой поддержки из федерального бюджета осуществляется через Фонд ЖКХ на условиях долевого финансирования регионами программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Показатели федерального проекта могут быть уточнены по результатам его реализации, а также в связи с уточнением параметров его финансирования.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.								
1.1	Результат "Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - уточнены критерии признания многоквартирных домов аварийными"	31.12.2017	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Постановление Правительства Российской Федерации об установлении критериев признания многоквартирных домов аварийными. Финансирование мероприятие из средств федерального бюджета не предусмотрено	Нет	АИС "Реформа ЖКХ"
1.1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	23.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Исходящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.1.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Входящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.1.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Входящее письмо Получено заключение	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.1.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Входящее письмо О внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		аварийным и подлежащим сносу или реконструкции		https://regulation.gov.ru/
1.1.5	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Акт Акт зарегистрирован	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.1.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Акт Акт вступил в силу	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.2	Результат правовые "Созданы основы	31.12.2017	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Егоров М.Б.	В Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию	Нет	Федеральный портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - приняты необходимые нормативные правовые акты"			иными результатами и контрольными точками и отсутствует	иными результатами и контрольными точками и отсутствует		жилищно-коммунального хозяйства» внесены изменения в части: - установления в качестве условия предоставления финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда целевого использования земельных участков под расселенными аварийными домами; - расширения направлений расходования финансовой поддержки Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе на предоставление собственникам жилья субсидированной льготной ипотеки, создание специализированного (маневренного) жилого фонда, осуществление дополнительных социальных выплат на цели обеспечения жильём собственников жилых помещений, расположенных в подлежащих расселению аварийных домах, предоставление субсидий застройщикам при реализации механизма по развитию застроенных территорий.		проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	14.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Исходящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.2.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Входящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.2.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти"	-	28.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Исходящее письмо в Правительство Российской Федерации о внесении проекта федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				https://regulation.gov.ru/
1.2.4	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	31.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Акт внесен в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.3	Результат "Определен порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на расселение непригодного для проживания жилищного фонда (принят соответствующий акт Правительства Российской Федерации)"	31.12.2017	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено	Нет	http://publication.pravo.gov.ru/
1.3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	27.12.2018	Взаимосвязь с	03	Костарева Т.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо на согласование в	-	Федеральный портал

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				иными результатами и контрольными точками и отсутствует			заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона		проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.3.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	06.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Входящее письмо Входящее письмо на согласование в заинтересованные органы исполнительной власти и организации с проектом федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
1.3.3	Контрольная точка "Акт прошел независимую антикоррупционную экспертизу"	-	06.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Акт Размещение Акта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов	-	https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.3.4	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	11.02.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Исходящее письмо Исходящее письмо в Правительство Российской Федерации	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.3.5	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Костарева Т.Ю.	Акт Принято постановление Правительства Российской Федерации	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
1.4	Результат "Созданы правовые основы расселения непригодного для проживания жилищного фонда: - установлены субъектам	31.12.2017	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Егоров М.Б.	Приложение №1 к паспорту федерального проекта " Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда",	Нет	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации целевые показатели расселения непригодного для проживания жилищного фонда в 2019-2024 годах"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		утвержден протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 г. N 3.		
1.4.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Входящее письмо Проведено исследование по вопросу формирования паспорта федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Прочий тип документа Документ разработан	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.4.3	Контрольная точка	-	31.12.2018	Взаимо	Взаимо	Егоров М.Б.	Входящее письмо Документ	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		согласован с заинтересованными органами и организациями		"Реформа ЖКХ"
1.4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Входящее письмо Документ утвержден	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.4.5	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2018	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Егоров М.Б.	Прочий тип документа .	-	.

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6	Результат "Созданы механизмы реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда: - утверждены региональные программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	31.12.2017	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда, млн. кв. м Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации невозможен	Нет	АИС "Реформа ЖКХ"
1.6.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.03.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Методические рекомендации Разработаны методические рекомендации по разработке региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.6.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Егоров М.Б.	Акт Утвержден приказ Минстроя России	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.7	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда "	31.12.2017	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м	Да	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Ежемесячные отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"								
1.7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.4	Контрольная точка	-	31.12.2021	Взаимо	Взаимо	Егоров М.Б.	Отчет Отчет о выполнении	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		"Реформа ЖКХ"
1.7.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Ежемесячные отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	федерального проекта)"								
1.7.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу "	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Егоров М.Б.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.7.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Ежемесячные отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Егоров М.Б.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"

[illegible]

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.7.13	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Ежемесячные отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Егоров М.Б.	Отчет Годовые отчеты субъектов Российской Федерации о реализации мероприятий федерального проекта	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Соглашение Заключено соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.7.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8	Результат "Граждане расселены из непригодного для проживания жилищного фонда "	31.12.2017	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Егоров М.Б.	Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о ходе реализации федерального проекта по переселению граждан из непригодного для проживания	Нет	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		жилищного фонда		
1.8.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлены расчеты для корректировки финансирования в рамках федерального проекта для расселения непригодного для проживания жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.3	Контрольная точка	-	15.10.2021	Взаимо	Взаимо	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		3 квартала 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда		"Реформа ЖКХ"
1.8.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2021 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Егоров М.Б.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2021 г. и по итогам 1 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2022 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.8.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2022 г. и по итогам 1 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.11	Контрольная точка	-	31.10.2023	Взаимо	Взаимо	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам	-	АИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		3 квартала 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда		"Реформа ЖКХ"
1.8.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2023 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Егоров М.Б.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2023 г. и по итогам 1 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.8.14	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.15	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"
1.8.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2024 г. о ходе расселения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда	-	АИС "Реформа ЖКХ"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
2	Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации								
2.1	Результат "Совершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации - приняты необходимые нормативные правовые акты"	01.01.2020	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Принят Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», направленный на усовершенствование механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Нет	https://regulation.gov.ru/
2.1.1	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	20.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Егоров М.Б.	Исходящее письмо Исходящее письмо о внесении акта в высший исполнительный орган государственной власти	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regu

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				lation.gov.ru/
2.1.2	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	15.12.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Входящее письмо Входящее письмо об одобрении высшим исполнительным органом государственной власти проекта федерального закона	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
2.2	Результат "Уточнение порядка оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда"	01.01.2021	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Принято Постановление Правительства РФ «О внесении изменений в порядок оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации с целью ускоренной реализации мероприятий расселения непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающее соблюдение жилищных прав граждан при переселении из непригодного для проживания жилищного фонда	Нет	https://www.reformagkh.ru/
2.2.1	Контрольная точка "Акт	-	20.06.2021	Взаимо	Взаимо	Егоров М.Б.	Постановление Постановление	-	Федеральн

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	утвержден (подписан)"			связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует		подписано Председателем Правительства Российской Федерации		ый портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.2.2	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	20.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Постановление Постановление официально опубликовано http://publication.pravo.gov.ru/	-	http://publication.pravo.gov.ru/
2.3	Результат "Достигнуто значение более 100% соотношения расселяемого непригодного для проживания жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году"	31.12.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Цицин К.Г.	Соотношение расселяемого аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году, %	Нет	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
2.3.1	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Цицин К.Г.	Отчет Отчет ежемесячный отчет о реализации региональных программ	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.3.2	Контрольная точка "Сформирован и направлен отчет о реализации субъектами РФ региональных программ по переселению граждан из непригодного	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Цицин К.Г.	Отчет Годовой отчет о реализации субъектами Российской Федерации региональных программ по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для проживания жилищного фонда"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.4	Результат "Утверждение порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии "	01.01.2021	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Принят приказ Минстроя России " Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	Нет	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
2.4.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
2.4.2	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	30.07.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в	-	Федеральный портал проектов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		ограниченно работоспособном техническом состоянии"		нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.4.3	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.4.4	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении порядка признания многоквартирных домов находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5	Результат "Внедрены новые механизмы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Направлен в Правительство Российской Федерации доклад о внедрении новых механизмов по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	Нет	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Егоров М.Б.	Отчет Направлены предложения к новой программе расселения непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2021 г о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 4 квартала 2021 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М.Б.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2021 г. и по итогам 1 квартала 2022 г. о	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда		
2.5.6	Контрольная точка утвержден "Документ (подписан)"	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.7	Контрольная точка утвержден "Документ (подписан)"	-	15.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2022 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2022 г. и по итогам 1 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
2.5.11	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2023 г о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 2023 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М.Б.	Отчет Направлен уточненный доклад по итогам 2023 г. и по итогам 1 квартала 2024 г. о	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда		
2.5.14	Контрольная точка утвержден "Документ (подписан)"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 2 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.5.15	Контрольная точка утвержден "Документ (подписан)"	-	15.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен доклад по итогам 3 квартала 2024 г о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
2.5.16	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Отчет Направлен предварительный доклад по итогам 4 квартала 2024 г. о внедрении новых механизмов при расселении непригодного аварийного жилищного фонда	-	АИС «Реформа ЖКХ
2.6	Результат "Принято решение о запуске новой программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (в двух регионах)"	01.09.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ Минстроя России "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	Нет	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
2.6.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике акта"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regu

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				lation.gov.ru/
2.6.2	Контрольная точка "Акт разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
2.6.3	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых актов https://regulation.gov.ru/
2.6.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	20.11.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной	-	Федеральный портал проектов

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				результатами и контрольными точками и отсутствует	результатами и контрольными точками и отсутствует		программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"		нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6.5	Контрольная точка "Акт прошел государственную регистрацию"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/
2.6.6	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Егоров М.Б.	Приказ "Об утверждении методических рекомендаций по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года"	-	Федеральный портал проектов нормативных правовых https://regulation.gov.ru/

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) Тысяча квадратных метров											
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,0000	2017	0,0000	1,7500	16,9500	41,8600	58,6500	85,6000	117,130 0	-	-
Еврейская автономная область	0,0000	2017	0,0000	1,0300	7,5100	17,6400	22,6400	35,3900	41,7000	-	-
Забайкальский край	0,0000	2017	0,0000	0,8500	7,0900	17,5300	29,5300	42,8300	46,9700	-	-
Камчатский край	0,0000	2017	0,0000	0,8200	6,5700	22,6000	34,9700	34,9700	34,9700	-	-
Магаданская область	0,0000	2017	0,0000	0,1200	1,0200	8,0300	8,0300	8,0300	8,0300	-	-
Приморский край	0,0000	2017	0,0000	1,5100	11,5600	39,6500	104,310 0	104,310 0	104,310 0	-	-
Республика Бурятия	0,0000	2017	0,0000	0,9700	10,3400	26,0500	50,9200	60,4800	74,0900	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2017	0,0000	13,5000	109,720 0	325,210 0	461,650 0	612,410 0	998,230 0	-	-
Сахалинская область	0,0000	2017	0,0000	1,8800	67,1200	86,2100	86,2100	86,2100	86,2100	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Саратовская область	0,0000	2017	0,0000	2,0600	17,5900	153,290 0	153,290 0	153,290 0	153,290 0	-	-
Удмуртская Республика	0,0000	2017	0,0000	1,1100	9,6100	25,8900	50,8900	59,7400	70,9300	-	-
Ульяновская область	0,0000	2017	0,0000	0,6500	6,1800	17,9200	30,8200	44,1600	44,1600	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0000	2017	0,0000	0,4300	3,4200	4,4600	5,7200	12,8900	12,8900	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,0000	2017	0,0000	5,4300	44,2500	93,2300	194,650 0	305,190 0	451,870 0	-	-
Вологодская область	0,0000	2017	0,0000	2,1600	17,4700	38,6700	58,2100	80,0900	95,3900	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	0,0000	2017	0,0000	0,1000	2,3900	4,8800	4,8800	4,8800	4,8800	-	-
Калининградская область	0,0000	2017	0,0000	0,8200	7,7100	23,5600	28,6500	48,8000	48,8000	-	-
Ленинградская область	0,0000	2017	0,0000	3,8600	24,2900	60,7500	105,270 0	142,810 0	194,520 0	-	-
Мурманская область	0,0000	2017	0,0000	1,6800	12,2200	26,4100	34,7900	45,6300	73,8100	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0000	2017	0,0000	0,4700	5,2900	11,8600	24,4700	28,3100	34,4700	-	-
Новгородская область	0,0000	2017	0,0000	0,7200	5,7500	12,5900	19,5900	40,2300	40,2300	-	-
Псковская область	0,0000	2017	0,0000	0,5900	4,6800	10,0800	16,2900	23,7700	38,2600	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Республика Карелия	0,0000	2017	0,0000	2,6300	21,0200	72,7800	87,7800	159,040 0	159,040 0	-	-
Республика Коми	0,0000	2017	0,0000	1,9800	15,9800	47,5400	90,4500	107,480 0	128,210 0	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2017	0,0000	0,2100	1,7200	17,2200	17,2200	17,2200	17,2200	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2017	0,0000	0,0300	0,2300	2,8100	2,8100	2,8100	2,8100	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2017	0,0000	0,0900	0,6900	2,6400	2,6400	2,6400	2,6400	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2017	0,0000	0,1400	1,0400	2,1700	3,8900	4,6200	5,5000	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2017	0,0000	0,3000	2,2800	8,0500	10,5700	20,5300	20,5300	-	-
Ставропольский край	0,0000	2017	0,0000	0,4900	3,9400	9,7700	16,4900	21,8400	25,9800	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2017	0,0000	0,7100	5,7200	59,0700	59,0700	59,0700	59,0700	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2017	0,0000	1,7600	19,7500	51,0300	66,2500	116,080 0	116,080 0	-	-
Иркутская область	0,0000	2017	0,0000	3,2600	51,7900	119,930 0	199,460 0	227,320 0	288,200 0	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Челябинская область	0,0000	2017	0,0000	2,7600	32,3900	90,2100	132,110 0	199,870 0	199,870 0	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0000	2017	0,0000	5,1600	51,6200	134,960 0	174,960 0	203,120 0	217,500 0	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,0000	2017	0,0000	0,7900	6,1900	22,8800	29,2100	56,2300	56,2300	-	-
Брянская область	0,0000	2017	0,0000	0,3400	2,9200	8,0200	14,8300	17,4700	20,7900	-	-
Владимирская область	0,0000	2017	0,0000	1,5900	13,5200	39,0400	70,3100	82,1400	97,7600	-	-
Воронежская область	0,0000	2017	0,0000	0,8400	13,6300	34,4900	53,2100	53,2100	53,2100	-	-
город федерального значения Москва	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-
Ивановская область	0,0000	2017	0,0000	0,3400	2,7500	6,6200	11,9900	14,1400	16,8200	-	-
Калужская область	0,0000	2017	0,0000	0,8500	7,1400	21,1300	42,8400	68,6800	68,6800	-	-
Костромская область	0,0000	2017	0,0000	0,8300	7,5900	33,4100	53,4000	92,3300	92,3300	-	-
Курская область	0,0000	2017	0,0000	0,2000	1,7000	8,7800	13,3100	17,6300	17,6300	-	-
Липецкая область	0,0000	2017	0,0000	1,4800	12,3300	34,3500	48,5700	113,170 0	113,170 0	-	-
Московская область	0,0000	2017	0,0000	3,6400	51,6400	59,8200	84,4300	95,2600	156,250 0	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Орловская область	0,0000	2017	0,0000	0,7400	6,0600	14,1400	18,8700	22,7800	34,3200	-	-
Рязанская область	0,0000	2017	0,0000	1,0200	7,6800	17,1500	30,0400	35,1700	41,7200	-	-
Смоленская область	0,0000	2017	0,0000	0,4100	3,5600	8,6500	11,6800	19,8400	24,7900	-	-
Тамбовская область	0,0000	2017	0,0000	0,3900	3,0900	6,3700	12,3900	17,5300	17,5300	-	-
Тверская область	0,0000	2017	0,0000	0,8800	7,9500	16,1000	35,3000	56,1200	66,6500	-	-
Тульская область	0,0000	2017	0,0000	2,7000	19,2400	63,6000	89,3800	105,690 0	105,690 0	-	-
Ярославская область	0,0000	2017	0,0000	1,2800	10,6400	30,2100	43,3500	59,4500	76,1900	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2017	0,0000	0,4900	4,0300	17,4400	38,2300	38,2300	38,2300	-	-
Волгоградская область	0,0000	2017	0,0000	2,5800	20,9600	47,4600	63,3000	87,6500	128,290 0	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2017	0,0000	0,0300	0,6100	1,2100	1,2100	1,2100	1,2100	-	-
Краснодарский край	0,0000	2017	0,0000	0,6400	6,3000	33,1700	54,3100	57,8600	57,8600	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2017	0,0000	0,0900	0,7100	2,0000	7,8200	7,8200	7,8200	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2017	0,0000	0,1100	0,8600	3,9400	6,0900	6,0900	6,0900	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Кабардино-Балкарская Республика	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0900	0,9500	0,9500	0,9500	0,9500	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0100	0,1700	0,1700	0,1700	0,1700	-	-
Республика Дагестан	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0400	0,1500	0,1500	0,1500	0,1500	-	-
Республика Ингушетия	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0600	0,1200	0,2200	0,2600	0,3100	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	0,0000	2017	0,0000	0,0200	0,1300	0,4500	0,5900	1,1500	1,1500	-	-
Ставропольский край	0,0000	2017	0,0000	0,0300	0,2200	0,6600	1,1200	1,4200	1,6500	-	-
Чеченская Республика	0,0000	2017	0,0000	0,0400	0,3200	3,2800	3,2800	3,2800	3,2800	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,0000	2017	0,0000	0,1000	1,1000	2,8400	3,6800	6,4600	6,4600	-	-
Иркутская область	0,0000	2017	0,0000	0,1900	2,8900	6,6700	11,1000	12,6500	16,0400	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,0000	2017	0,0000	0,3700	2,9100	9,9800	17,3400	24,1200	27,0200	-	-
Красноярский край	0,0000	2017	0,0000	0,2700	2,1800	5,6100	9,9000	11,5300	13,7700	-	-
Новосибирская область	0,0000	2017	0,0000	0,1000	1,2500	2,6800	4,4300	5,9500	5,9500	-	-
Омская область	0,0000	2017	0,0000	0,0500	0,4500	1,2400	2,0300	2,5200	3,3100	-	-
Республика Алтай	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0600	0,0900	0,2500	0,2800	0,3300	-	-

[illegible]

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочн о)	2030 (Справочн о)
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,0000	2017	0,0000	0,0300	0,2300	0,9300	2,7500	2,7500	2,7500	-	-
Волгоградская область	0,0000	2017	0,0000	0,1500	1,1700	2,6400	3,9200	5,4700	7,1400	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0000	2017	0,0000	0,0000	0,0300	0,0700	0,0700	0,0700	0,0700	-	-
Краснодарский край	0,0000	2017	0,0000	0,0400	0,3500	1,8400	3,0200	3,2200	3,2200	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0400	0,1100	0,4400	0,4400	0,4400	-	-
Республика Калмыкия	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0500	0,2200	0,2900	0,2900	0,2900	-	-
Республика Крым	0,0000	2017	0,0000	0,0100	0,0800	0,3400	0,6500	0,7600	0,9000	-	-
Ростовская область	0,0000	2017	0,0000	0,1400	1,2100	4,4000	6,8600	8,4900	8,4900	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.												
Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда												
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча квадратных метров	2724.5900	2017	-	141.0000	1376.9900	3732.7800	5678.0500	7505.4400	9033.0800	-	-
Всего по Российской Федерации	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	141.0000	1376.9900	3732.7800	5671.0800	7501.2700	9033.0800	-	-
Центральный федеральный округ	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	18.3200	177.6300	424.7600	663.1100	926.8400	1059.7600	-	-
Ивановская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.3400	2.7500	6.6200	11.9900	14.1400	16.8200	-	-
Белгородская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.7900	6.1900	22.8800	29.2100	56.2300	56.2300	-	-
Брянская область	Тысяча	0.0000	2017	-	0.3400	2.9200	8.0200	14.8300	17.4700	20.7900	-	-

[illegible]

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Рязанская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.0200	7.6800	17.1500	30.0400	35.1700	41.7200	-	-
Московская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.6400	51.6400	59.8200	84.4300	95.2600	156.2500	-	-
Тамбовская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.3900	3.0900	6.3700	12.3900	17.5300	17.5300	-	-
Тверская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.8800	7.9500	16.1000	35.3000	56.1200	66.6500	-	-
Тульская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.7000	19.2400	63.6000	89.3800	105.6900	105.6900	-	-
Ярославская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.2800	10.6400	30.2100	43.3500	59.4500	76.1900	-	-
Смоленская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.4100	3.5600	8.6500	11.6800	19.8400	24.7900	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	20.4400	161.0500	402.3500	671.5100	1000.7200	1269.4800	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.1000	2.3900	4.8800	4.8800	4.8800	4.8800	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Вологодская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.1600	17.4700	38.6700	58.2100	80.0900	95.3900	-	-
<i>Архангельская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.4300	44.2500	93.2300	194.6500	305.1900	451.8700	-	-
<i>Республика Коми</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.9800	15.9800	47.5400	90.4500	107.4800	128.2100	-	-
<i>Псковская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.5900	4.6800	10.0800	22.7700	38.2600	38.2600	-	-
<i>Новгородская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.7200	5.7500	12.5900	19.5900	40.2300	40.2300	-	-
<i>Мурманская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.6800	12.2200	26.4100	34.7900	45.6300	73.8100	-	-
<i>Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.4700	5.2900	11.8600	24.4700	28.3100	34.4700	-	-
<i>Калининградская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.8200	7.7100	23.5600	28.6500	48.8000	48.8000	-	-
<i>Республика Карелия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.6300	21.0200	72.7800	87.7800	159.0400	159.0400	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Ленинградская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.8600	24.2900	60.7500	105.2700	142.8100	194.5200	-	-
<i>Южный федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	6.4600	56.5500	190.3000	306.0000	365.1300	408.3200	-	-
<i>Республика Крым</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.1700	1.5000	6.1000	11.7800	13.7700	16.3200	-	-
<i>Ростовская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.3500	21.5800	78.9800	123.2600	152.5000	152.5000	-	-
<i>Астраханская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.4900	4.0300	17.4400	38.2300	38.2300	38.2300	-	-
<i>Волгоградская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.5800	20.9600	47.4600	63.3000	87.6500	128.2900	-	-
<i>город федерального значения Севастополь</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.0300	0.6100	1.2100	1.2100	1.2100	1.2100	-	-
<i>Краснодарский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.6400	6.3000	33.1700	54.3100	57.8600	57.8600	-	-
<i>Республика Адыгея (Адыгея)</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.0900	0.7100	2.0000	7.8200	7.8200	7.8200	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Республика Калмыкия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.1100	0.8600	3.9400	6.0900	6.0900	6.0900	-	-
<i>Северо-Кавказский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.9700	15.6200	101.7300	112.6900	128.7300	133.7500	-	-
<i>Ставропольский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.4900	3.9400	9.7700	16.4900	21.8400	25.9800	-	-
<i>Республика Северная Осетия - Алания</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.3000	2.2800	8.0500	10.5700	20.5300	20.5300	-	-
<i>Чеченская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.7100	5.7200	59.0700	59.0700	59.0700	59.0700	-	-
<i>Республика Дагестан</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.0900	0.6900	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400	-	-
<i>Карачаево-Черкесская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.0300	0.2300	2.8100	2.8100	2.8100	2.8100	-	-
<i>Кабардино-Балкарская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.2100	1.7200	17.2200	17.2200	17.2200	17.2200	-	-
<i>Республика Ингушетия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.1400	1.0400	2.1700	3.8900	4.6200	5.5000	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Приволжский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	27.2200	259.9000	775.4600	1178.9300	1581.7900	1923.8800	-	-
<i>Удмуртская Республика</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.1100	9.6100	25.8900	50.8900	59.7400	70.9300	-	-
<i>Самарская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	4.6000	39.6600	85.5600	166.4000	241.0400	376.6900	-	-
<i>Республика Татарстан (Татарстан)</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.2800	2.0900	5.4300	13.9000	20.7200	20.7200	-	-
<i>Республика Мордовия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.0300	8.1500	27.2000	51.2700	79.9100	79.9100	-	-
<i>Республика Марий Эл</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.4700	12.2800	30.3800	58.0500	102.9800	102.9800	-	-
<i>Республика Башкортостан</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.0500	19.2600	43.0800	93.8400	93.8400	93.8400	-	-
<i>Пермский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	6.7700	79.5100	216.7700	247.8600	314.3100	473.3700	-	-
<i>Пензенская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.0100	7.8800	19.2400	26.6600	35.1900	56.7300	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Оренбургская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.6500	12.7500	32.2200	62.0000	74.1100	88.7600	-	-
<i>Нижегородская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.0900	25.1800	70.4000	132.0200	230.0200	230.0200	-	-
<i>Кировская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.0200	16.3400	43.6200	86.2100	119.5900	119.5900	-	-
<i>Ульяновская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.6500	6.1800	17.9200	30.8200	44.1600	44.1600	-	-
<i>Чувашская Республика - Чувашия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.4300	3.4200	4.4600	5.7200	12.8900	12.8900	-	-
<i>Саратовская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.0600	17.5900	153.2900	153.2900	153.2900	153.2900	-	-
<i>Уральский федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	22.3900	249.1700	615.7100	872.5000	1107.8300	1214.8400	-	-
<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.1600	51.6200	134.9600	174.9600	203.1200	217.5000	-	-
<i>Ханты-Мансийский автономный округ - Югра</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.6600	84.1800	171.0900	233.3000	308.7500	362.8700	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
Тюменская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.7900	30.0100	92.1200	128.2300	147.2500	147.2500	-	-
Свердловская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	5.1700	44.4200	109.4900	176.3100	202.2200	240.7300	-	-
Курганская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.8500	6.5500	17.8400	27.5900	46.6200	46.6200	-	-
Челябинская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	2.7600	32.3900	90.2100	132.1100	199.8700	199.8700	-	-
Сибирский федеральный округ	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	20.9200	211.4800	611.5000	960.6100	1269.9300	1440.3600	-	-
Алтайский край	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.7600	19.7500	51.0300	66.2500	116.0800	116.0800	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	6.4300	52.1100	215.0300	311.6600	433.4800	485.5300	-	-
Красноярский край	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	4.6000	39.0700	100.8500	177.8800	207.1500	247.4200	-	-
Новосибирская область	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.6800	22.3600	48.1900	79.5000	106.9100	106.9100	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Иркутская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	3.2600	51.7900	119.9300	199.4600	227.3200	288.2000	-	-
<i>Республика Алтай</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.1400	1.1100	1.8800	4.4500	5.0600	5.9600	-	-
<i>Республика Тыва</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.0200	0.2800	1.7900	3.8900	4.9900	7.1600	-	-
<i>Республика Хакасия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.2600	2.1500	6.5400	13.2200	19.8600	19.8600	-	-
<i>Томская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.8400	14.7600	43.8900	67.7900	103.6400	103.6400	-	-
<i>Омская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.9300	8.1000	22.3700	36.5100	45.4400	59.6000	-	-
<i>Дальневосточный федеральный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	23.2800	245.5900	610.9700	905.7300	1120.300 0	1582.690 0	-	-
<i>Чукотский автономный округ</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.0900	0.8600	3.9600	7.3600	8.6100	10.2000	-	-
<i>Хабаровский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.7600	6.8500	22.2300	60.8500	60.8500	60.8500	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год								
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
<i>Сахалинская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.8800	67.1200	86.2100	86.2100	86.2100	86.2100	-	-
<i>Республика Саха (Якутия)</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	13.5000	109.7200	325.2100	442.2600	593.0200	998.2300	-	-
<i>Республика Бурятия</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.9700	10.3400	26.0500	50.9200	60.4800	74.0900	-	-
<i>Приморский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.5100	11.5600	39.6500	104.3100	104.3100	104.3100	-	-
<i>Магаданская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.1200	1.0200	8.0300	8.0300	8.0300	8.0300	-	-
<i>Камчатский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.8200	6.5700	22.6000	34.9700	34.9700	34.9700	-	-
<i>Забайкальский край</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	0.8500	7.0900	17.5300	29.5300	42.8300	46.9700	-	-
<i>Еврейская автономная область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.0300	7.5100	17.6400	22.6400	35.3900	41.7000	-	-
<i>Амурская область</i>	Тысяча квадратных метров	0.0000	2017	-	1.7500	16.9500	41.8600	58.6500	85.6000	117.1300	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	"Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом)", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда	451 186 000,00	8 994,83	500,08	9 494,91
2.Принято решение о запуске новой программы переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда (в двух регионах)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	451 186 000,00	8 994,83	500,08	9 494,91